

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบ่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ จากนางคำ แดนโธสง ไปบ้านลุงประดู่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔									-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๓๐,๙๙๑.๗๒	๖๙,๐๐๘.๒๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลงบ้านโคกขุนน้อย หมู่ที่ ๔ จากสามแยกฝายใหญ่ไปทางสำนักสงฆ์วังผาแก้ว	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านโคกขุนน้อย หมู่ที่ ๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔									-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๑๗,๗๒๖.๙๓	๘๒,๒๗๓.๐๗
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลงบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ จากไฟฟ้าแรงสูงเดิมไปทางบ้านนาสีนวลเข้าสู่ระปะปา	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔									-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๕๔,๐๑๑.๗๐	๔๕,๙๘๘.๓๐
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากศาลปู่ตาไปโคกหนองโน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔									-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๙๘,๙๘๑.๖๖	๑,๐๑๘๓.๓๔

๑. แผนงานเคหะและชุมชน
๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครงการ	วัดป สิ้นสุด โครงการ			
๕	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ จากสามแยกบ้านนางสังวาล จินมะเร็ง ไปทางบ้านนางหล้า คลี่สุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔								-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๒๕๐,๓๐๗.๙๔	๔๙,๖๘๒.๐๖		
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากนายนายทองพูน วรครุฑ ไปทางนายนายวันนา โพธิ์ดา และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกที่นายสมพาน บันหาร ไปที่จุดจ่ายน้ำ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔								-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๓๐๖,๓๐๖.๖๑	๑๘๓๖๘๓.๓๙		
๗	โครงการลงหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำบ้านบง หมู่ที่ ๑๙ ไปศาลตาปู่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง				↔								-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘	๒๘ ก.พ. ๖๘	๔๓๘,๘๘๑.๙๐	๖๑,๑๑๘.๑๐		
รวม	๗			๓,๓๐๐,๐๐๐																			๒,๘๐๗,๑๔๘	๔๙๒,๗๗๒		

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบ่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒.๑ งานก่อสร้าง
 เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๒	โครงการยกระดับถนน ดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายทอง จันทร์ ศรีสุขกลาง ไป ทางโรงเรียน (ทางเข้า)	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลง ดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๘.๒๕ ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๑๕,๗๐๐.๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง													-	-	✓	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายเหมือนหน้าพิมาย ไปศาลปู่ตา (คุ้มโคกพลวง)	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง												-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนายคำมูล เสาศิลา ไปทางบ้านหนองพุ่ม	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง												-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๗๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓ จากสามแยกข้าง อบต.มาทางเข้าหมู่บ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง												-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๘๕,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
๕	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านนาสินวล หมู่ที่ ๕ จากสี่แยก ป้อมยามไปบ้าน นายบุญศรี ปักกาโร	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลง ดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดิน ถม ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดิน ถม ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุก ไม่น้อยกว่า ๙๙.๗๕ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๆละ ๕ ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	บ้านนาสินวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๖	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านลุง ประดู่ หมู่ที่ ๗ นา นางคำมูล ทัศน ไพร เลียบคลอง อีสานเขียวไปทาง ทิศตะวันออก	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ. ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๔ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทั้งลงหินคลุกทั้ง ๔ ช่วง กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง													-	-	✓	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ			วตป สิ้นสุด โครง การ	
๗	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเททับ ถนนคอนกรีตเดิม บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เส้นหน้า บ้านนางใส เกตุคำ ขวา ไปประตู ทางเข้าหมู่บ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดิน ถมบดอัดแน่นตามสภาพ พื้นที่ พร้อม ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๗๖,๗๐๐.๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง													-	-	✓	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๔๒,๓๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คสล. เดิมไปทาง ศาลปู่ตา	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง													-	-	✓	๓ เม.ย. ๒๕๖๘	๑ มี.ย. ๒๕๖๘	๔๒๑,๗๐๐.๐๐	๖๘,๘๐๐.๐๐	
๙	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน หินคลุก ปี ๒๕๖๗ ไปทางคุ้มหนองรู	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดิน ถม ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุละ ๗ ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														-	-	✓	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒ มี.ย. ๒๕๖๘	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงกา ร	วตป สิ้นสุด โครง การ		
๑๐	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ ต่อ จาก คสล. เดิมไป บ้าน หนองขาม	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ลบ.ม. เท คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๑๔,๗๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง											-	-	✓	๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐		
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. โดย การเสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ ต่อจากแอส ฟัลท์คอนกรีตเดิม ไปโรงเรียนห้วยบง วิทยา	ปริมาณงาน ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิว ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	↔										-	-	✓	๖ ต.ค. ๒๕๖๗	๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๔๗๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ม่วง หมู่ที่ ๑๒ ต่อ จาก คสล. เดิม ไปคุ้มน้อย	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒						↔						-	-	✓	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๖๔,๑๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐		

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ		
๑๓	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้าน เหล้าจัน หมู่ที่ ๑๔ คลองห้วยบง	ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำ ล้นขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านเหล้าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง						↔							✓	-	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล.โดยการ เสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕ ต่อจากแอส ฟัลท์คอนกรีตเดิม ไปทางทิศตะวันตก บ้าน	ปริมาณงาน ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มี ไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พ ร ้อม ตี ตั ง ป ้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง								↔					-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๗๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๑๕	โครงการขุดลอก ห้วยไผ่ บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากน่านางอนงค์ แถมพิมาย ไปสวน เจ็ก	ดำเนินการ ขุดปากคลอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร ความลึกจาก เดิม ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด แกวละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน พร้อมทำดาด คอนกรีตปากท่อทั้งทางน้ำ เข้าและทางน้ำออก และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง										↔			-	-	✓	๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๔๐,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ			วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ
๑๖	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการ เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว วางท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อการ อุปโภค	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง										↔	-	-	✓	๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐		
๑๗	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านอุดม สุข หมู่ที่ ๑๗ ต่อ จาก คสล.เดิม ไปบ้านหลวงปู่เข็ม	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.ลงหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง											↔	-	-	✓	๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๓ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	ดำเนินการ วางท่อ pvc ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐๘.๐๐ เมตร และ วางท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๖๐๔.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อการ อุปโภค	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง				↔									-	-	✓	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ			
๑๙	โครงการถนนลง หินคลุก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากสาม แยกบ้านเหล้าจัน ไปบ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่๘	ปริมาณงาน ดำเนินการ ลง หินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง										↔		-	-	✓	๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๗๗,๒๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐		
รวม	๑๙			๘,๒๔๗,๒๐๐																			๖,๗๖๒,๓๐๐	๗๗๙,๙๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบ่าตลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	กย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ			
๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้าน ท่าลาด หมู่ที่๑ จากนายพัน ดีชัยรัมย์ ไปนา นายคำสิงห์ ลำพึง	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๒	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๗๙,๖๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง													-	-	✓	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๗๙,๖๐๐.๐๐	๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบ ประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครงการ	วัดป สิ้นสุด โครง การ		
๒	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. โดย การเสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางโฮม ริมโธสง ไปบ้าน โนนชาด	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วง ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไม่มี ไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่ น้อยกว่า ๑,๒๕๓.๖๐ ตาราง เม ต ร พ ร ้อม ป ้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓ หน้าที่ ๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง													-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๘๓,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ			วัดป เริ่ม โครงการ	วัดป สิ้นสุด โครง การ
๓	โครงการขุดลอก ห้วยบงตอนบน บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	<u>ดำเนินการ</u> สภาฯเดิม กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ขุดลอก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกรวม ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐ ลบ. ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามรายละเอียด แบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๖๒	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๓๕๒,๔๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง													-	-	✓	๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๕๒,๔๐๐.๐๐	๐
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคก พะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายบุญ เลี้ยง หมอจิด ไป ทาง รพ.สต.	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๖ หน้าที่ ๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๐๘,๓๐๐.๐๐	บ้านโคก พะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง													-	-	✓	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครง การ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จาก คสล.เดิมไปบ้านสองคอน	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่๗ หน้าที่ ๗	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านโคก พะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง				↔										-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๑๖,๗๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐
๖	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายทองแดง สานคล่องไปบ้านนายทองจันทร์ ศรีสุขกลาง	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้าที่ ๘	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๐๙,๘๐๐.๐๐	บ้านโคก พะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง				↔										-	-	✓	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครง การ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนายคำมูล เสาศิลา ไปทางทิศตะวันออกบ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๑	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง														-	-	✓	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๒๕,๕๐๐.๐๐	๓๐,๗๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓ ต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านเหล่าจัน เส้นถนนลาดยาง	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๒	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง														-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครง การ			
๙	โครงการขุดลอก ท่าเลหฺงฺชนวน สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกคู่ หมู่ ที่ ๓	ดำเนินการ สภาพเดิมกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ขุดลึกลงจาก เดิม ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกรวม ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตร ดิน ขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๒๖๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๔	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๒๕๕,๖๐๐.๐๐	บ้าน หนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง														✓	-	-	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๒๕๕,๖๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกกุ น้อย หมู่ที่ ๔ จาก บ้านนายสุรา รักษณฺ์ ใจกล้า ไปทางบ้านนาย บุญถม ดีสุด	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๕๑,๖๐๐.๐๐	บ้าน โคกกุ้ น้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง														-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔ ต่อจาก คสล. เดิม ไปเชื่อมบ้านโคกเพชร ตำบลโนนรัง	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ทุละ ๘ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๘๘	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๓,๔๔๓,๖๐๐.๐๐	บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑๓	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านนาสี นวล หมู่ที่ ๕ จากสี่ แยกป้อมยามไป บ้าน ลุงประดู่	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ลบ.ม ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๑,๖๐๐.๐๐	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง											-	-	✓	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาสี นวล หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมไปบ้าน โนนรังน้อย	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๗	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง											-	-	✓	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครง การ	วัดป สิ้นสุด โครง การ				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ ต่อจาก คสล.เดิมไปโรงเรียน บ้านท่าลาด	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๘	ราษฎรสัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง														-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ จากทางเข้าหมู่บ้านมาเส้นกลางหมู่บ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๙	ราษฎรสัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง															-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๘๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ		
๑๗	โครงการยกระดับ ถนนดินพ้อมลง หินคลุก บ้านโนน รังน้อย หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสมัย เชื้อโคกกรวด ไป ทางทิศตะวันตก	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พ ร อ ม ตี ตั ง ป่า ย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๐ หน้าที่ ๒๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				↔								✓	-	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๔	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖ ต่อ จาก คสล. เดิมไป เชื่อมตำบลตลาด ไพร	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ใหญ่ ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๘๙	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑,๐๑๙,๗๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง					↔							-	-	✓	๒ เม.ย. ๒๕๖๔	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔	๖๙,๓๖๒.๓๖	๓๒๔,๓๓๗.๖๔	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากคสล.เดิมจากบ้านนายอวยวันทะมาศ ไปบ้านหนองตานา	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๒	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง														-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๔๙,๖๐๐.๐๐	๔๐,๙๐๐.๐๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากสี่แยกถนนลาดยางไปทางทิศใต้	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๓ หน้าที่ ๒๓	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง														-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๘๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ จากวัดโพธิ์ทอง อัมพวันไปเชื่อมสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๕ หน้าที่ ๒๕	ราษฎรสัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง											-	-	✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๗ เม.ย.. ๒๕๖๘	๔๖๒,๖๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางพวงเพชร เคียงนอกเชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๖ หน้าที่ ๒๖	ราษฎรสัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๔,๖๐๐.๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง											-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๙๘,๙๐๐.๐๐	๘๕,๗๐๐.๐๐		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ			วคป เริ่ม โครง การ
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คสล.เดิมไปทาง ร้านพิชยะ	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๘ หน้าที่ ๒๘	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง				↔								-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ รางตัน บ้านโคก ตอง หมู่ที่ ๙ จาก ถนนลาดยางไป ศาลาประชาคม	ดำเนินการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำแบบรางตัน ฝังขวา กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ฝังซ้าย กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๙ หน้าที่ ๒๙	ช่วยระบาย น้ำไม่ให้ ท่วมขัง	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง									↔		-	-	✓	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ			วคป เริ่ม โครง การ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ จากแยกบ้านนางอู๊ดท้องที่พิมายไปบ้านนายอ่ำ มาดี	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ pvc ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓ จุด ๆละ ๖ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๓๐	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๓๘๑,๔๐๐.๐๐	บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง												-	-	✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๒๓,๙๐๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ ต่อจาก คสล. เดิมทิศตะวันตกไปบ้านโคกพะงาด	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๒	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง												-	-	✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ			
๒๗	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากสามแยก โรงเรียนไปทางสระ ประปาหมู่บ้าน	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๑๘.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุละ ๕ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๓ หน้าที่ ๓๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๙๔,๒๐๐.๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														-	-	✓	๑๐ มิ.ย.. ๒๕๖๘	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ ซอยข้างวัดไปทิศ ตะวันตก	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๔ หน้าที่ ๓๔	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๖๙,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														-	-	✓	๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ แยกคสล. เดิมไปบ้านนายสมควร วงพรมไปโคกกุงน้อย	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๗ หน้าที่ ๓๗	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง				←→									-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																	
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ				
๓๐	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง หุ้ม หมู่ที่ ๑๑ จาก สี่แยกตะวันตก หมู่บ้านไปทางสมอ ลาด	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆละ ๙ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๘	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๑๑,๖๐๐.๐๐	บ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง															-	✓	-	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	๔๑๑,๖๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ต่อจาก คสล. เดิมไปบ้านนางสังวาล จินมะเรียง	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๐ หน้าที่ ๔๐	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ต่อจาก คสล. เดิมไปทางทิศตะวันตกบ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๑ หน้าที่ ๔๑	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													-	✓	-	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ		
๓๓	โครงการขุดเจาะ น้ำบาดาลพร้อม ระบบโซลาเซลล์ ๓ จุด บ้านหนองตา นา หมู่ที่ ๑๓ จุดที่ ๑ เหวหนองหัว ๒ จุด จุดที่ ๒ เหวอี ลุ่ม ๑ จุด	ดำเนินการ ขุดเจาะน้ำบาด าลขนาดท่อ ๖ นิ้ว พร้อมระบบ โซลาเซลล์ ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อม ติด ตั้ง ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๗ หน้าที่ ๖๗	ราษฎรได้ใช้ น้ำเพื่อการ อุปโภค	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง					↔								✓	-	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๔๘๔,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ตานา หมู่ที่ ๑๓ จากแยกประปาไป เหวอีลุ่ม	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๒ หน้าที่ ๔๒	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง								↔					-	-	✓	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๓๖,๘๐๐.๐๐	๕๓,๗๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ		
๓๕	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ตานา หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยกนา นายทองพูน วรครุฑ ไปทางเหว หนองหัว	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆละ ๗ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๓ หน้าที่ ๔๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑๘๖,๘๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง												↔	-	-	✓	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๓๖	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านเหล่า จัน หมู่ที่ ๑๔ จาก ไร่ นายบุญโฮม ปิ่นกะเส ไปเชื่อม ถนนลาดยาง	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๕ หน้าที่ ๔๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔ จากคสล. เดิมไปบ้านนางลักขณิ บุญยามาโล	ดำเนินการ <u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๖ หน้าที่ ๔๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง													-	-	✓	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๔๒๑,๕๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔ เส้นข้างวัดเชื่อมถนนลาดยาง	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติด ตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๗ หน้าที่ ๔๗	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง													-	-	✓	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ		
๓๙	โครงการขุดเจาะ น้ำบาดาล บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการ เจาะน้ำบาดาล ขนาดท่อ ๖ นิ้ว พร้อมระบบ โซล่าเซลล์ ๒,๐๐๐ วัตต์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้าที่ ๖๘	ราษฎรได้ใช้ น้ำเพื่อการ อุปโภค	๑๘๔,๖๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง										↔		✓	-	-	๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๘๔,๖๐๐.๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕ เส้น หน้าวัดบ้านหนอง ขาม	ปริมาณงาน ดำเนินการ เท คอนกรีตไหลทาง ทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และดาดคอนกรีต ทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ช่องละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๙ หน้าที่ ๔๙	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง						↔						-	-	✓	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครง การ	วัดป สิ้นสุด โครง การ		
๔๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕ ต่อ จาก คสล. เดิมไป โรงสูบน้ำประปา (โครงการเดิม)	ปริมาณงาน <u>ดำเนินการ</u> ลง ดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๐ หน้าที่ ๕๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง								↔					-	-	✓	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๐
๔๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ ดิน บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นายจรัส มาตย์จักรี ฝั่งซ้ายไปประปา หมู่บ้าน	ปริมาณงาน <u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๒ หน้าที่ ๕๒	ช่วยระบาย น้ำไม่ให้ ท่วมขัง	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง										↔			-	-	✓	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วตป เริ่ม โครง การ	วตป สิ้นสุด โครง การ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๔๓	โครงการยกระดับ ถนนดินพ้อม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ต่อจาก ถนนลาดยางเดิมไป บ้านโคกพะงาด	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ลบ.ม. เทคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ดินถมบดอัดแน่นตามสภาพ พื้นที่ พ ร อ ม ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๗ หน้าที่ ๙๔	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑,๕๗๒,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ		
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ ต่อจากถนนลาดยางไปบ้านนายอัครเดช	ดำเนินการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๕ หน้าที่ ๕๕	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง												-	-	✓	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ จากถนนแอสฟัลท์เดิมไปเชื่อมบ้านหนองจิก ตำบลโปลี	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้าที่ ๙๕	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๕,๑๘๕,๘๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง												-	✓	-	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	๕,๑๘๕,๘๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครง การ	วัดป สิ้นสุด โครง การ		
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ ต่อจากคสล.เดิมไปบ้านนางสมหมายหมายสุข	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ pvc ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ จุด ทุละ ๖ เมตร ไล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๖ หน้าที่ ๕๖	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๔๐,๗๐๐.๐๐	บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง													-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๗๐๐.๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายถนอม นาลาดไปทางบ้านนางวงเดือน ปิดตาเหล้ง	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ pvc ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ จุด ทุละ ๖ เมตร ไล่ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๗ หน้าที่ ๕๗	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง													-	-	✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครง การ	วัดป สิ้นสุด โครง การ		
๔๙	โครงการขุดลอก ท่าเลี้ยงสัตว์ สาธารณประโยชน์ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	<u>ดำเนินการ</u> ขุดลอก กว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกลงจากเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๗๖๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่๓ หน้าที ๘	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๓๕๑,๕๐๐.๐๐	บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง											-	-	✓	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๔๗,๗๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐		
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากนางางทองคำ แดงโธสง ไปคลอง เหวใหญ่	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม วางท่อ pvc ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ทุละ ๖ เมตร รวม ๑๒ เมตร ไหล่ทางดิน ถมบดอัดแน่นตามสภาพ พื้นที่ และ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๙ หน้าที ๕๙	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง											-	-	✓	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘													
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
๕๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากนา นายหลอด นานูญ ไปนายนายแสง ฉลาดเยี่ยม	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ทุละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๖๐ หน้าที่ ๖๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๐๔,๕๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง								↔	-	-	✓	๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๓ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๘๙,๗๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐		
รวม		๕๑		๒๙,๓๐๘,๒๐๐																๑๕,๓๐๑,๙๖๒.๓	๑๓,๘๙๖,๑๓๗.๖๔		

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบ่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น

- แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง	เพื่อรณรงค์สร้าง จิตสำนึกให้กับ ประชาชนในการคัด แยกขยะ ลดปริมาณ ขยะมูลฝอย สร้างการ มีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการขยะ	เพื่อให้ ประชาชนใน ตำบลท่าลาด มีจิตสำนึกใน การคัดแยก ขยะ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ												↔	✓	-	-	๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๕ ก.ย.๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐
รวม				๑๐๐,๐๐๐																				-	๑๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าลาด	สวัสดิการผู้สูงอายุ	๑๙,๓๖๑,๒๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ												-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘,๒๕๓,๐๐๐	๑,๑๐๗,๖๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการในตำบลท่าลาด	สวัสดิการคนพิการ	๔,๘๑๗,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ												-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๘๐๖,๖๐๐	๑๐,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลท่าลาด	สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ												-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๑๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
รวม				๒๔,๓๑๐,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						๒๓,๑๗๓,๖๐๐	๑,๑๓๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ			วคป สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการฝึกอาชีพพระยะ สันชุมชน	ประชาชนตำบลท่าลาด	ฝึกอาชีพ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ						↔							-	-	✓	๒๘ มี.ค. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๓,๗๙๔	๑๖,๒๐๖
๒	โครงการเยี่ยมบ้านผู้มี ความพิการ	ผู้พิการในตำบลท่าลาด	ผู้มีความ พิการได้รับ การเยี่ยม เยียน	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ			↔										-	-	✓	๑๒ ธ.ค. ๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๓๕,๐๑๒	๑๔,๙๘๘
๓	โครงการวันกตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าลาด	แสดงความ กตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	๑๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ						↔							-	-	✓	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๐๕,๙๘๐	๔,๐๒๐
๔	โครงการวัยเรียนวัยใส	เยาวชนตำบลท่าลาด	นักเรียน ได้รับความรู้	๒๐,๐๐๐	รร.ห้วยบง วิทยา	กอง สวัสดิการฯ			↔										-	-	✓	๗ ม.ค. ๖๘	๗ ม.ค. ๖๘	๑๐,๖๑๑	๙,๓๘๙
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าลาด	คณะกรรมการเด็กและ เยาวชนตำบลท่าลาด	สภาเด็กและ เยาวชน ได้รับความรู้	๖๐,๐๐๐	ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว	กอง สวัสดิการฯ					↔								-	-	✓	๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๕ ก.พ. ๖๘	๔๓,๖๒๒	๑๖,๓๗๘
รวม				๒๙๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							๒๒๙,๐๑๙	๖๐,๙๘๑

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำทำลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๒ งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ			วตป สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนตำบลท่าลาด เข้าร่วมประเพณี ท้องถิ่น	ประชาชนตำบล ท่าลาด มีการสืบ สานประเพณี ประจำท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	วัดเกาะท่า ลาด	กอง การศึกษาฯ		↔											-	-	✓	๑๔ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๑๙๖,๘๒๖.๙๖	๓,๑๗๓.๐๔
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนตำบล ท่าลาด	เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ				↔									-	-	✓	๑๑ ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	๑๔๘,๒๐๐	๑,๘๐๐
๓	โครงการจัดการแข่งขัน เด็กเล็กเกมส์	เด็กและเยาวชนตำบล ท่าลาด	นักเรียน ศพด.ใน สังกัดได้ร่วมกัน แข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง การศึกษาฯ					↔								-	-	✓	๒๐ มี.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๘	๕๘,๓๙๒	๑,๖๐๘
รวม	๓			๔๑๐,๐๐๐																				๔๐๓,๔๑๘.๙๖	๖,๕๘๑.๐๔

๒. การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด “ท่าลาดคัพ”	ประชาชนในตำบลท่า ลาด	ประชาชนตำบล ท่าลาด ร่วมกัน แข่งขันกีฬาและ ได้รับประโยชน์ จากการแข่งขัน	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ							↔							-	-	✓	๗ เม.ย. ๖๘	๘ เม.ย. ๖๘	๕๐๘,๖๓๐	๑๑,๓๗๐
รวม	๑			๕๒๐,๐๐๐																					๕๐๘,๖๓๐	๑๑,๓๗๐

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.ท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๓๑๗,๕๒๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็น เงิน ๗๐,๙๙๒ บาท -เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๐,๔๔๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็น เงิน ๑๑,๗๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖,๗๐๔ บาท	นักเรียนใน ศพด. ได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง	๔๓๔,๕๕๖	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ท่าลาด	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๓๙๓,๙๒๘	๔๐,๖๒๘

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน เป็นเงิน ๓๔๓,๙๘๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๗๖,๙๐๘ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๓๑๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๒,๖๗๕ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๘,๐๙๖ บาท	นักเรียนใน ศพด. ได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง	๔๗๐,๗๖๙	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ท่าลาด	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๔๓๓,๕๑๒	๓๗,๒๕๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสินวล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน เป็นเงิน ๕๒,๙๒๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๘๔๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑,๗๔๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑,๙๕๐บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๒,๗๘๔ บาท	นักเรียนใน ศพด. ได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง	๗๒,๔๓๔	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน นาสินวล	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๑๙,๙๕๖	๕๒,๔๗๘

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองขาม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน เป็นเงิน ๒๔๖,๙๖๐บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๕๕,๒๑๖ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๘,๑๒๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๙,๑๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๒,๙๙๒ บาท	นักเรียนใน ศพด. ได้รับสวัสดิการ อย่างทั่วถึง	๓๓๓๗,๙๘๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน หนองขาม	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๒๙๘,๑๙๕	๓๙,๗๙๓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกพะงาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันเป็นเงิน ๒๙๙,๘๘๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๖๗,๐๔๘ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๖๘๐๐, บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๙,๘๖๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๐๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖,๗๐๔ บาท	นักเรียนใน ศพด.ได้รับ สวัสดิการอย่าง ทั่วถึง	๔๑๑,๓๔๒	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน โคกพะงาด	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๓๓๖,๒๖๒	๗๕,๐๘๐
รวม	๕			๑,๗๒๗,๐๘๙																				๑,๔๘๑,๘๕๓	๒๔๕,๒๓๖

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต รับผิดชอบของ อบต. ท่าลาด จำนวน ๘ แห่ง	นักเรียน ได้รับ สวัสดิการอาหาร กลางวันอย่าง ทั่วถึง	๔,๓๘๐,๘๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง การศึกษาฯ													-	-	✓	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	๔,๓๘๐,๘๐๐	๐
รวม	๑			๔,๓๘๐,๘๐๐																				๔,๓๘๐,๘๐๐	๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบ่าตลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- แผนสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการปฏิบัติการทางแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.ท่าลาด	เพื่อประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทัน ต่อเหตุการณ์	ให้บริการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วย ได้รับการช่วยเหลือ และส่งต่อถึง สถานพยาบาลอย่าง ปลอดภัย	๗๐๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ	←											-	-	✓	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๗๐๐,๐๐๐	๐
๒	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน ภัยยาเสพติด อบต.ท่าลาด	เพื่อประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทัน ต่อเหตุการณ์	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับยา เสพติด	๕๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ	←											✓	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๐	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสอบสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข ฯ											↔	-	-	✓	๕ ส.ค.๒๕๖๘	๕ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		วตป สิ้นสุด โครงการ	
๔	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจา ยามะเรีงเต้านม บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมกรตรวจเต้า นม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเรีงเต้านม	๖,๐๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข ฯ						↔							-	-	✓	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๕	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมด้านโภชนาการแล สุขภาพให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็ก รับคำแนะนำ ด้านโภชนาการ และการเลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข ฯ							↔						-	-	✓	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ ได้รับบริการ ตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผน สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข ฯ											↔		-	-	✓	๕ ส.ค.๒๕๖๘	๕ ส.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ
๗	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในชุมชน	๗,๐๐๐	บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ					↔							-	-	✓	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านโภชนาการแลสุขภาพให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็กรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการเลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองสาธารณสุขฯ						↔						-	-	✓	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๙	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กองสาธารณสุขฯ										↔		-	-	✓	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในชุมชน	๗,๐๐๐	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กองสาธารณสุขฯ					↔							-	-	✓	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านหนองนกู่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องสุขภาพใน โรงเรียน ชุมชนและ สุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพใน โรงเรียน ชุมชน และสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองนกู่ หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข ฯ				↔								-	-	✓	๗ ม.ค.๒๕๖๘	๗ ม.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๑๒	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ											↔	-	-	✓	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๑๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์มหาราช บ้านโคก ขุน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับสตรี ไทยมีพฤติกรรม การดูแลสุขภาพด้วย ตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ					↔							-	-	✓	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้าน โภชนาการแลสุขภาพ ให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็ก รับคำแนะนำด้าน โภชนาการและ การเลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ						↔						-	-	✓	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ	
๑๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๐ ส.ค.๒๕๖๘	๒๐ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๑๖	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านนาสี นวล หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษและ รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	เกิดความ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของ ยาเสพติดใน ชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ฯ					↔							-	-	✓	๑๔ ก.พ.๒๕๖๘	๑๔ ก.พ.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๑๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านาย มະเรິงเต้านม บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเรິงเต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ฯ							↔					-	-	✓	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๑๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ได้รับบริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกา รบริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๗ เม.ย.๒๕๖๘	๗ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๐	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าด้านภย มะเร็งเต้านม บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรมกา รตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง เต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุขฯ												-	-	✓	๘ เม.ย.๒๕๖๘	๘ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๒๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุขฯ												-	-	✓	๙ ส.ค.๒๕๖๘	๙ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุขฯ												-	-	✓	๗ ม.ค.๒๕๖๘	๗ ม.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๒๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรม การตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้จากการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข ฯ						↔							-	-	✓	๑๕ มี.ค.๒๕๖๘	๑๕ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๒๔	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการวางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ											↔		-	-	✓	๑๐ ส.ค.๒๕๖๘	๑๐ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๕	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ					↔								-	-	✓	๒๑ ก.พ.๒๕๖๘	๒๑ ก.พ.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๒๖	โครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมี ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และ เด็กทารกแรกเกิดจนถึง อายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ได้รับบริการที่ เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกร บริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๗	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๑๙ ส.ค.๒๕๖๘	๑๙ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๘	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านโคก ตอง หมู่ที่ ๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญห ยาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๑๓ มี.ค.๒๕๖๘	๑๓ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๒๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพของประชาชน ให้กับหมอหมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้นการ ให้คำแนะนำด้าน โภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๓๐	โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๑๗ ส.ค.๒๕๖๘	๑๗ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๑	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านรักษามะเร็งเต้า นม บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรม การตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๓๒	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านหนอง ตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้ นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิด จนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ได้รับบริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๔ เม.ย.๒๕๖๘	๒๔ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๓	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตนเองและประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๒ ส.ค.๒๕๖๘	๒๒ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๓๔	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านรักษะเร็งเต้า นม บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง เต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ						↔							-	-	✓	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	๒๕ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๕	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ				↔									-	-	✓	๒๗ มี.ค.๒๕๖๘	๒๗ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๓๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการ ตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ										↔			-	-	✓	๒๘ มี.ค.๒๕๖๘	๒๘ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๗	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพ ติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ				↔									-	-	✓	๒๐ มี.พ.๒๕๖๘	๒๐ มี.พ.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		วตป สิ้นสุด โครงการ	
๓๘	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า มະເຈີ້ເຕ້ານມ ບ້ານหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมกรรมการตรวจเต้า นม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ						↔							-	-	✓	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ										↔			-	-	✓	๒๗ ส.ค.๒๕๖๘	๒๗ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๐	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพของ ประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพใน โรงเรียน ชุมชน และสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ				↔									-	-	✓	๙ ม.ค.๒๕๖๘	๙ ม.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๔๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ							↔						-	-	✓	๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่มโครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๔๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน เหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ											↔	-	-	✓	๑๔ ส.ค.๒๕๖๘	๑๔ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๓	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญห ยาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยา เสพติดในชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน เหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุขฯ				↔								-	-	✓	๒๔ ก.พ.๒๕๖๘	๒๔ ก.พ.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๔	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านเหล่าจั่น หมู่ ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้ หนองพยาธิและรณรงค์ให้ ประชาชนบริโภคอาหารที่ สะอาดถูกหลักอนามัย	ได้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรค หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน เหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุขฯ							↔					-	-	✓	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๔๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสอบสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุขฯ											↔	-	-	✓	๑๘ ส.ค.๒๕๖๘	๑๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๔๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้นการ ให้คำแนะนำด้าน โภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข ฯ									↔				-	-	✓	๒๙ พ.ค.๒๕๖๘	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๗	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้ หนองพยาธิและรณรงค์ให้ ประชาชนบริโภคอาหารที่ สะอาดถูกหลักอนามัย	ได้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรค หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข ฯ									↔				-	-	✓	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๔๘	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุข ฯ											↔		-	-	✓	๓๐ ส.ค.๒๕๖๘	๓๐ ส.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๔๙	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุข ฯ							↔						-	-	✓	๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	๑๗ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๕๐	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านสอง คอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมี ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิด จนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ใน ถิ่น ทุรกันดาร ได้รับ บริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุข ฯ												-	-	✓	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐	
๕๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๖ ส.ค.๒๕๖๘	๖ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๒	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ และรณรงค์ให้ ประชาชนร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๒๒ ก.พ.๒๕๖๘	๒๒ ก.พ.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๕๓	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้าน โภชนาการแลสุขภาพ ให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็กรับคำ แนะนำด้าน โภชนาการและการ เลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ													-	-	✓	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)			
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		วตป สิ้นสุด โครงการ		
๕๔	โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการ ตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุข ฯ												↔		-	-	✓	๒๖ ส.ค.๒๕๖๘	๒๖ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่องสุขภาพใน โรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุขฯ				↔										-	-	✓	๙๗ ม.ค.๒๕๖๘	๙ ม.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๕๖	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ แม่ และเด็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ได้รับ บริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกรบริโภคอาหาร ที่ดีขึ้น	๗,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุขฯ									↔					-	-	✓	๒๔ เม.ย.๒๕๖๘	๒๔ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๗	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการ ตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุขฯ												↔		-	-	✓	๒๑ ส.ค.๒๕๖๘	๒๑ ส.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๕๘	โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภ ยะเร้งเต้านม บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมกรรมการตรวจเต้า นม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้จาก การอบรมหรือให้ความรู้ เกี่ยวกับมะเร้งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุข ฯ					↔								-	-	✓	๑๘ ก.พ.๒๕๖๘	๑๘ ก.พ.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้นการให้ คำแนะนำด้าน โภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุข ฯ								↔					-	-	✓	๓๐ พ.ค.๒๕๖๘	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๖๐	โครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	เพื่อประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทันต่อ เหตุการณ์	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภยะของยาเสพติด ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ					↔								-	-	✓	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐
รวม				๑,๑๖๐,๐๐๐																				๑,๑๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบ่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ
๑	การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในตำบลท่าลาด	การเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.	←──																

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๖	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๘๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												-	-	√	๒ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๙๘,๓๐๐	๘๑,๗๐๐	
๗	โครงการสำนักรักบ้านเกิด	เด็กและเยาวชน โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลท่าลาด ๘ โรงเรียน	ความสำนักรัก บ้านเกิด	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												-	-	√	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๔,๑๘๗	๑๕,๘๑๓	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	คุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√	-	-	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด	คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด ที่ได้รับการ เลือกตั้งใหม่	ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	
๑๐	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนัก ปลัด	ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	
รวม	๑๐			๕๒๐,๐๐๐																				๒๐๒,๔๘๗	๓๑๗,๕๑๓

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ
๑	โครงการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	การทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด		↔										-	-	√	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ .ธ.ค. ๒๕๖๗	๒๘,๔๓๒	๑,๕๖๘
รวม	๑			๓๐,๐๐๐																			๒๘,๔๓๒	๑,๕๘๖

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน อบต.ท่าลาด	ประชาชนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ จำนวน ๓๕ คน	ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												-	-	✓	๒ พ.ค. ๒๕๖๘	๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๐,๓๔๐	๙,๖๖๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ท่าลาด ทุกคน	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												-	-	✓	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๘,๐๙๓.๒๐	๑,๙๐๖.๘๐
รวม	๒			๗๐,๐๐๐																			๕๘,๔๓๓.๒๐	๑๑,๕๖๖.๘๐

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ			วตป สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการปลูกหญ้า แฝก	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ปลูกหญ้า แฝก	๕,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด								↔				-	-	✓	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๔ พ.ค.๒๕ ๖๘	๔,๐๓๒	๙๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการ แปรรูปการเกษตร	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การแปรรูป การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด						↔						-	-	✓	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๗,๔๑๓	๒,๕๘๗	
๓	โครงการส่งเสริมการ รักษ่น้ำรักษป่ารักษ แผ่นดิน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การรักษ่น้ำ รักษป่ารักษ แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด								↔				-	-	✓	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒,๕๓๒	๒๗,๔๖๘	
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ประชาชนในตำบลท่าลาด	อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด											↔	-	-	✓	๑๗ส.ค. ๒๕๖๘	๑๗ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔,๔๕๒	๕,๕๔๘	
รวม	๔			๗๕,๐๐๐																				๓๘,๔๒๙	๓๖,๕๗๑

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบ่าลาด อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วตป เริ่มโครงการ	วตป สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ได้ทราบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง		←					→					√	-	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง		←					→					√	-	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนการจัดเก็บรายได้	อบรมให้ความรู้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี	ให้ชุมชนชาวบ้านได้ทราบการเสียภาษีได้ถูกต้อง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง		←					→					√	-	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐
รวม	๓			๓๐,๐๐๐																				๓๐,๐๐๐