

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบ่อลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอื่น

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายฉลวย วันทะมาศ ไปทาง บ้านหนองตานา	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชุมพวง	เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ชุมพวง				↔									√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๑๓,๗๓๑.๔๓	๘๖,๒๖๘.๕๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากบ้าน ลุงประดู่ไปบ้านหนองนาดี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชุมพวง	เขตไฟฟ้าแรง ต่ำ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ชุมพวง				↔									√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๘๒,๖๘๓.๒๔	๑๑๗,๓๑๖.๗๖
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ เส้นกลางบ้าน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชุมพวง	ไฟฟ้าแสง สว่าง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ชุมพวง				↔									√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๙๙,๘๒๘.๘๖	๑๗๑.๑๔

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมลงหม้อแปลง และขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้า แสงสว่าง บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนายธนาวุฒิ ไปทางบ้านโคกเพชร	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชุมพวง	เขตไฟฟ้า แรงสูง พร้อม ลงหม้อแปลง และเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ชุมพวง				↔										√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๙๑,๖๘๒.๑๒	๘,๓๑๗.๘๘
รวม				๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอื่น

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ จาก ทางเชื่อมถนน คสล. ไป วัดป่าท่าลาด	<u>ด า เ นื น ก า ร</u> ล ง ดิ น ถม กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๖๔๕ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๘ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลงหิน คลุก	๓๐๑,๒๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง															√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๙๔,๙๐๐	๖,๓๐๐
๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำแบบตื้น บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑ จากบ้าน นางบัวพา ตากรวด ไป หน้าวัดเกาะท่าลาด	<u>ด า เ นื น ก า ร</u> กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	รางระบาย น้ำแบบตื้น	๑๓๓,๒๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง															√	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๓๑,๖๐๐	๑,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓ จากคสล. เดิมไปวัดหนองนกคู่	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือน้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๑๘,๖๐๐	บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3	กองช่าง													✓	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ย. ๒๕๖๗	๔๑๒,๐๐๐	๖,๖๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔ จากสามแยกวัดป่าท่าลาดไปฝายท่าเลบ้านโนนชาด	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๖๐ ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆ ละ ๙ ท่อน ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก	๔๙๕,๙๐๐	บ้านโคกกรุงน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง													✓	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๘๓,๒๐๐	๑๒,๗๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ เส้นไปเชื่อมบ้านบุตา นา ตำบลตลาดไทร	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	๔๖๒,๘๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง															√	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๔๕๗,๐๐๐	๕,๘๐๐
๘	โครงการก่อสร้างคัน คูกันคลองอีสานเขียว บ้านโนนรังน้อย หมู่ ที่ ๖ พร้อมวางท่อ คสล.พร้อมดาด คอนกรีตหน้า-หลัง จำนวน ๓ จุด	<u>ดำเนินการ</u> <u>จุดที่ ๑</u> นานางณัฐสุดา ละอองทอง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แแถวละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตทำหุ้มข้าง หน้า- หลัง <u>จุดที่ ๒</u> นานางจวน วรระมาศ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖ ม. สูง ๓.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๓ แแถวละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตทำหุ้มข้าง หน้า-หลัง <u>จุดที่ ๓</u> นานางทองใบอุ่นไธสง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖ ม. สูง ๓.๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๓ แถวละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน พร้อม ดาดคอนกรีตทำหุ้มข้าง หน้า-หลัง และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	คันคูกัน คลองอีสาน เขียว	๔๗๔,๕๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ 6	กองช่าง															√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๔๗๔,๐๐๐	๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ ต่อจาก คสล. เดิมไปบ้านโคกหิน ช้าง	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	๓๕๒,๓๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง														√	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ค. ๒๕๖๗	๓๔๗,๓๐๐	๕,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล เสริมศรี ไปลำมาศ	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	๔๕๕,๑๐๐	บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง														√	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๔๔๙,๐๐๐	๖,๑๐๐
๑๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐ เส้น ไปคุ้มหนองรู	ดำเนินการ ลงดินถม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๖๐ ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมมทั้ง ๔ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๔ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ. ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	ถนนดิน พร้อมลงหิน คลุก	๔๙๐,๙๐๐	บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๗๖,๓๐๐	๑๔,๖๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ จาก คสล.เดิมไปบ้านหนอง ขาม	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัด แน่น พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	๔๖๒,๘๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง					↔									√	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ย. ๒๕๖๗	๔๕๖,๐๐๐	๖,๘๐๐
๑๓	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ต่อ จาก คสล.เดิมบ้าน นาย วีรศักดิ์ สามศรี ไปมางทิด ตะวันตก	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม <u>ช่วงที่</u> <u>๑</u> กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. <u>ช่วง</u> <u>ที่ ๒</u> กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมทั้ง ๒ ช่วง ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลงหิน คลุก	๓๒๑,๔๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง					↔									√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค.. ๒๕๖๗	๓๑๕,๐๐๐	๖,๔๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๑๔	โครงการยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้าน หนองตানা หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายบุญถม ขึ้น ชม ไปทางเมรุบ้านหนอง ตানা	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๑๕ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๙๗๘ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ จำนวน ๒ จุด <u>จุดที่ ๑</u> จำนวน ๑๐ ท่อน <u>จุดที่ ๒</u> จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๑๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลงหิน คลุก	๔๗๔,๔๐๐	บ้าน หนองตানা หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง														√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๔๖๖,๒๐๐	๘,๒๐๐
๑๕	โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหนองตানা หมู่ที่ ๑๓ จากแยก ประปาไป ทางเหวอีลุ่ม	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน	๒๑๘,๑๐๐	บ้าน หนองตানা หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง														√	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๖๘,๕๐๐	๔๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔ แบบโครงถักถังไฟเบอร์กลาส ๒ ใบ พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ๒,๕๐๐ วัตต์	ดำเนินการ โครงถักถังไฟเบอร์กลาส ๒ ใบ พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ๒,๕๐๐ วัตต์	ประปาหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง														√	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายไพบูลย์ ตลอดไธสง ไปทางบ้านนายสมานเพียงโยธา	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๐๔,๔๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง														√	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๙๘,๐๐๐	๖,๔๐๐
๑๘	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านสองคอนไปเชื่อมถนนลาดยางบ้านอุดมสุข	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดินพร้อมลงหินคลุก	๔๙๓,๑๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง														√	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๔๘๓,๓๐๐	๙,๘๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการขยายไหล่ ทางต่อจากไหล่ทาง เดิม บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้น กลางบ้าน ต่อจาก ไหล่ทางเดิม	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๒ ข้างๆละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕ ม. ความยาวรวม ๔๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ไหล่ทาง	๒๗๓,๔๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง			↔										√	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๖๙,๓๐๐	๔,๑๐๐
๒๐	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ จาก ถนนลาดยางไปสระ น้ำสาธารณะ	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๘๐ ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔ ลบ.ม. พร้อมติด ตั้ง ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลง หินคลุก	๑๐๙,๕๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง					↔								√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๐๖,๘๐๐	๒,๗๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		วตป สิ้นสุด โครงการ
๒๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นโคก แจ้ง (หน้าวัด)	ดำเนินการ ลงดินถม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลง หินคลุก	๑๕๘,๑๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง														✓	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๕๔,๐๐๐	๔,๑๐๐
๒๒	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากน่านาง ทองคำ แดงไธสง ไป บ้านลงประตู	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดิน พร้อมลง หินคลุก	๔๐๗,๘๐๐	บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง														✓	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๔๐๕,๐๐๐	๒,๘๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ
๒๓	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากศาลปู่ตาไป เชื่อมถนนเส้นเหล่า จัน-หนองปรือแก้ว	<u>ดำเนินการ</u> ลงดินถม กว้าง ๔.๓๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ลบ. ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนดินพร้อม ลงหินคลุก	๔๐๗,๘๐๐	บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง														√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๔๐๑,๐๐๐	๖,๘๐๐
๒๔	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเททับ ถนนคอนกรีตเดิม บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ เส้นทาง บ้านนายศักดิ์ศรี จุ้ย กระมุด	<u>ดำเนินการ</u> กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดิน ถมบดอัดแน่นพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	๑๑๒,๘๐๐	บ้าน หนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง														√	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๑๑,๕๐๐	๑,๓๐๐
รวม				๘,๔๒๘,๔๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าลาด	สวัสดิการผู้สูงอายุ	๑๘,๓๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ													✓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗,๔๙๐,๖๐๐	๘๐๙,๔๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการในตำบลท่าลาด	สวัสดิการคนพิการ	๔,๔๘๘,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ													✓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔,๓๘๙,๘๐๐	๙๘,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลท่าลาด	สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองสวัสดิการฯ													✓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๒,๕๐๐	๙,๕๐๐
รวม				๒๒,๙๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					๒๒,๐๐๒,๙๐๐	๙๑๗,๑๐๐	

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนตำบลท่าลาด	สืบสาน ประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ		↔											√	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๗๕,๒๕๙	๔,๗๑๔	
๒	โครงการฝึกอบรมครูและ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าลาด	ครูและคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าลาด	อบรมครูและ คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ				↔									√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๑๐,๙๐๔.๙๒	๓๙,๐๙๕.๐๘	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนตำบล ท่าลาด	งานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ				↔									√	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๗๐,๕๐๐	๕๐๐	
๔	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็กเล็กเกมส์	เด็กและเยาวชนตำบลท่าลาด	จัดการแข่งขัน กีฬาเด็กเล็ก เกมส์	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ				↔									√	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๔๙,๙๓๒	๖๘	
รวม				๕๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จุดเสี่ยงในตำบลท่าลาด ๑ จุด	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.				↔									√	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒ ม.ค. ๒๕๖๗	๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จุดเสี่ยงในตำบลท่าลาด ๑ จุด	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.						↔							√	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	๐	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าลาด รุ่นที่ ๓	อบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าลาด รุ่นที่ ๓	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.											↔		√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าลาด	ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๓๕ คน	ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.											↔		√	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๖๓,๘๐๒.๐๐	๐	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ท่าลาด ทุกคน	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.				↔									√	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๕,๔๙๘.๙๐	๔,๕๐๑.๑๐	
รวม				๓๑๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ			
๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตนเองและประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุขฯ														↔		√	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓
๒	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุขฯ																√	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕
๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภ้ย มะเร็งเต้านม บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรมกา รตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ความรู้ มะเร็งเต้า นม	๖,๐๐๐	บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุขฯ																√	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๘๗๕	๑,๑๒๕
๔	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๖,๐๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ														↔		√	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๕,๙๘๗	๑๓
๕	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้ โทษและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ																√	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕
๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริม ด้านโภชนาการและสุขภาพให้กับ แม่และเด็ก	โภชนาการ และสุขภาพ แม่และเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุขฯ																√	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗	โครงการตรวจสอบ เคลื่อนที่ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน หนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ												↔			✓	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓
๘	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน หนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ					↔									✓	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕	
๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านหนองนกคู่ ม.๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้ เรื่อง สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองนกคู่ หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุขฯ								↔						✓	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓	
๑๐	โครงการตรวจสอบ เคลื่อนที่ บ้านโคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๖,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุขฯ												↔			✓	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๕,๙๘๗	๑๓
๑๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one บ้านโคกขุน้อย ม.๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุขฯ					↔									✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕	
๑๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริม ด้านโภชนาการและสุขภาพให้กับ แม่และเด็ก	โภชนาการ และ สุขภาพแม่ และเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน โคกขุน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุขฯ							↔							✓	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๑๓	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓	
๑๔	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕	
๑๕	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องหนองพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนบริโภค อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย	ความรู้เรื่อง หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓	
๑๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓	
๑๗	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพแม่ และเด็ก บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้ นมบุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับ บริการที่เหมาะสม	โภชนาการ และ สุขภาพแม่ และเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านโนนรังน้อย ม.๖	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้ เรื่อง สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านลุมประดู่ ม.๗	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพใน โรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้เรื่อง สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน ลุมประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ			วคป สิ้นสุด โครงการ	
๒๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองแก่ประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุขฯ												↔		√			-	-	-	๗,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้ นมบุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	โภชนาการ และสุขภาพ เด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุขฯ												↔		√			๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓
๒๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุขฯ												↔		√			๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓
๒๓	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๗,๐๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุขฯ					↔									√			๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕
๒๔	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้ นมบุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับ บริการที่เหมาะสม	โภชนาการ และ สุขภาพ เด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุขฯ												↔		√			๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓
๒๕	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้ เรื่องยา เสพติด	๖,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ					↔									√			๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕
๒๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกตอง ม.๙	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตนเองและประชาชนได้รับการคัด กรอง	ตรวจ สุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ												↔		√			-	-	-	๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ		
๒๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโคกตอง หมู่ที่ ๙	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริม ด้านโภชนาการและสุขภาพให้กับ แม่และเด็ก	โภชนาการ และสุขภาพ แม่และเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน โคกตอง หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓		
๒๘	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๒๙	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภย มะเร็งเต้านม บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรม การตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ความรู้มะเร็ง เต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๘๗๕	๒,๑๒๕		
๓๐	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้ นมบุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	โภชนาการ และสุขภาพ เด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓		
๓๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๓๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้เรื่อง สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓		
๓๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภยมะเร็ง เต้านม บ้านหนองทุ่ม ม.๑๑	เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความเข้าใจ ให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรมตรวจ เต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง	ความรู้มะเร็ง เต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๓๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองสาธารณสุขฯ												✓	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๓๕	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้เรื่องยาเสพติด	๖,๐๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองสาธารณสุขฯ												✓	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕		
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้่านภยมะเร็งเต้านม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความเข้าใจให้กับสตรีไทยมีพฤติกรรมตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ	ความรู้มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กองสาธารณสุขฯ												✓	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๘๗๕	๒,๑๒๕		
๓๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองสาธารณสุขฯ												✓	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๓๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนองตานา ม.๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ความรู้เรื่องสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองสาธารณสุขฯ												✓	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓		
๓๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนให้กับหมอหมู่บ้าน	ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองสาธารณสุขฯ												✓	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๕๗	๔๓		
๔๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านเหล่าจัน ม. ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองสาธารณสุขฯ												✓	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๔๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านเหล่าจันทน์หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้เรื่อง สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน เหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุขฯ							←→				✓	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓			
๔๒	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง หนองพยาธิและรณรงค์ให้ ประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด	ความรู้เรื่อง หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน เหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุขฯ								←→			✓	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓			
๔๓	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุขฯ									←→		✓	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓			
๔๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพของประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุขฯ						←→					✓	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๕๗	๔๓			
๔๕	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องหนองพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนบริโภค อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย	ความรู้เรื่อง หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุขฯ								←→			✓	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓			
๔๖	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการสุขภาพแม่และ สุขภาพเด็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้ นมบุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับ บริการที่เหมาะสม	โภชนาการ สุขภาพแม่ และสุขภาพ เด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุขฯ								←→			✓	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓			
๔๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง และประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุขฯ									←→	✓		-	-	-	๗๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ		
๔๘	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องหนองพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนบริโภค อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย	ความรู้เรื่อง หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓		
๔๙	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๕๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้เรื่องยา เสพติด	๖,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๕๒๕	๒,๔๗๕		
๕๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้าน โภชนาการและสุขภาพให้กับแม่และ เด็ก	โภชนาการ และสุขภาพ แม่และเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓		
๕๒	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๙๘๗	๑๓		
๕๓	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพิบาล ในโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของ ประชาชน	ความรู้เรื่อง สุขภาพิบาล	๖,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓		
๕๔	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้นม บุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี ที่ อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่ เหมาะสม	ความรู้ โภชนาการและ สุขภาพเด็ก	๗,๐๐๐	บ้าน โนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กอง สาธารณสุขฯ												✓	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๑,๖๙๓		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๕๕	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง หนองพยาธิและรณรงค์ให้ ประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย	ความรู้เรื่อง หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๕,๓๐๗	๖๙๓	
๕๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่	๖,๐๐๐	บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุขฯ												✓	-	-	-	๗๐๐๐		
๕๗	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพของประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ความรู้เรื่อง การดูแล สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน บง หมู่ที่ ๑๙	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๖,๙๕๗	๔๓	
๕๘	โครงการปฏิบัติการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ท่า ลาด	เพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือ รักษาพยาบาล	๖๐๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุขฯ													✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๕๗๖,๐๐๙	๔,๙๙๑	
๕๙	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด อบต.ท่า ลาด	เพื่อเยาวชนประชาชนได้รับความรู้ ทันภัยยาเสพติด	ความรู้ทันภัย ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุขฯ												✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐		
๖๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	ความรู้เรื่องยา เสพติด	๓๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุขฯ												✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐		
รวม				๑,๐๖๑,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		
๑	โครงการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการ จัดการขยะมูลฝอยตามแผน รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”	ความรู้เรื่องการ จัดการขยะมูล ฝอย	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สาธารณสุขฯ		↔											√	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๘๙,๗๐๓	๓๐,๒๙๗	
รวม				๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

๒ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๕ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		
๑	โครงการฝึกอาชีพพระยะ สั้นชุมชน	ประชาชนตำบลท่าลาด	ฝึกอาชีพ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ													✓	๒๙ พ.ค. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	๒๐,๘๐๘	๒๙,๑๙๒	
๒	โครงการเยี่ยมบ้านผู้มี ความพิการ	ผู้พิการในตำบลท่าลาด	ผู้มีความ พิการได้รับ การเยี่ยม เยียน	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ													✓	๑๔ ธ.ค. ๖๖	๑๒ ม.ค. ๖๗	๓๓,๔๕๒	๑๖,๕๔๘	
๓	โครงการวันกตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าลาด	แสดงความ กตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ													✓	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๐๗,๕๙๕	๐	
๔	โครงการวัยเรียนวัยใส	เยาวชนตำบลท่าลาด	นักเรียน ได้รับความรู้	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ													✓	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	๑๖,๕๐๗	๑๙,๕๖๘	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าลาด	คณะกรรมการเด็กและ เยาวชนตำบลท่าลาด	สภาเด็กและ เยาวชน ได้รับความรู้	๖๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ													✓	๒๐ ก.พ. ๖๗	๒๐ ก.พ. ๖๗	๔๕,๗๑๐	๑๔,๒๙๐	
รวม				๒๘๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						๒๒๔,๐๗๒	๗๙,๕๙๘

๒ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด “ท่า ลาดคัพ”	ประชาชนตำบลท่าลาด	กีฬาด้านยา เสพติด	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษาฯ															√	๓ มี.ค. ๖๗	๔ มี.ค. ๖๗	๔๑๖,๘๐๐	๘๓,๒๐๐
รวม				๓๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

๒ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ		
๑	โครงการปลูกหญ้า แฝก	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ปลูกหญ้า แฝก	๕,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด										↔				√	๒๕ ก.ค. ๖๗	๒๕ ก.ค. ๖๗	๘๓๒	๔,๑๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการ แปรรูปการเกษตร	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การแปรรูป การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด				↔										√	๓๐ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๕,๒๐๔	๔,๗๙๖
๓	โครงการส่งเสริมการ รักษ่น้ำรักษป่ารักษ แผ่นดิน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การรักษ่น้ำ รักษป่ารักษ แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด									↔					√	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	๑๑,๕๓๒	๑๘,๔๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ประชาชนในตำบลท่าลาด	อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด						↔								√	๒๙ มี.ค. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	๑๘,๔๓๒	๑,๕๖๘
รวม				๗๕,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในตำบลท่าลาด	การเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													√	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๗	๒๔,๑๓๓	๘๖๗	
๒	โครงการกฎหมายควรรู้สู่ชุมชน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ความรู้ด้านกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√			-	-	-	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลท่าลาด ๖๑ คน	ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√			-	-	-	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าลาด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าลาด ทุกคน	ปกป้องสถาบันของชาติ	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.														√	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๔๓๒	๙,๕๖๘
๕	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยภาคประชาชน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√			-	-	-	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ			วคป สิ้นสุด โครงการ
๖	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.												√			-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการสำนักรักบ้านเกิด	เด็กและเยาวชน โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลท่าลาด ๘ โรงเรียน	ความสำนักรัก บ้านเกิด	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													√			-	-	-	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	คุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													√			-	-	-	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด	คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด ที่ได้รับการ เลือกตั้งใหม่	ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													√			-	-	-	๒๐,๐๐๐
๑๐	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนัก ปลัด	ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													√			๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
รวม	๑๐			๕๕๐,๐๐๐																					

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วตป เริ่ม โครงการ	วตป สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการจัดทำระบบ ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ความรู้แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง												√			-	-	-	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการบัญชี และพัสดุ	อบรมให้ความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบัญชีและพัสดุ	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี และพัสดุ	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง												√			-	-	-	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดเก็บรายได้	อบรมให้ความรู้ผู้อยู่ในข่าย เสียภาษี	การพัฒนาการ จัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง												√			-	-	-	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	การทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด													√	๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๙,๙๓๒	๖๘	
รวม				๕๐,๐๐๐	-	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต. ท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๒๖๔,๖๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๕๒,๐๒๐ บาท -เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๘,๗๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๙,๗๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๓,๑๔๐ บาท	การ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๓๙,๒๕๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกอบต. ท่าลาด	กอง การศึกษาฯ		↔			↔			↔			↔			✓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๑๘,๖๕๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ				
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็น เงิน ๓๓๐,๗๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๘๖,๗๐๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖,๒๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท	การ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๘๐,๑๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านท่าลาด	กอง การศึกษาฯ		↔				↔			↔			√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๒,๓๓๕	๗๗,๗๖๕	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วตป เริ่ม โครงการ
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาสีนวล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็น เงิน ๘๘,๒๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๗,๓๔๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๔,๓๘๐ บาท	การ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๑๘,๐๗๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาสีนวล	กอง การศึกษาฯ		↔			↔			↔			↔			✓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๓,๘๗๗	๖๔,๑๙๓

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ				
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองขาม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็น เงิน ๑๗๖,๔๐๐บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๓๔,๖๘๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท	การ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๓๖,๑๔๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนอง ขาม	กอง การศึกษาฯ		↔			↔			↔			√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๖,๕๖๕	๓๙,๕๗๕		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกพะงาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็น เงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๖๐,๖๙๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๐,๑๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๓๗๕ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๕,๓๓๐ บาท	การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๑๓,๒๔๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน โคกพะงาด	กอง การศึกษาฯ		↔			↔			↔			√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๘,๔๗๙	๘๔,๗๖๖		
รวม				๑,๔๘๖,๘๐๕	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

๓.๒ แผนงานการศึกษา(อุดหนุนส่วนราชการ)																								
ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			วคป เริ่ม โครงการ
๑	โครงการอาหาร กลางวัน	โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต รับผิดชอบของ อบต.ท่าลาด จำนวน ๘ แห่ง																						
		โรงเรียนบ้านหนองนกคู่	อาหารกลางวัน	๕๔๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านหนองนกคู่	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๒,๒๐๐	๓๗,๘๐๐	
		โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกทองเจริญ)	อาหารกลางวัน	๖๐๒,๘๐๐	โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๘๒ (โคกทองเจริญ)	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๗๗,๕๐๐	๒๕,๓๐๐	
		โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง	อาหารกลางวัน	๔๐๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนอง ตะคลอง	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๘๐,๗๐๐	๒๔,๓๐๐	
		โรงเรียนท่าลาด	อาหารกลางวัน	๑,๒๗๖,๐๐๐	โรงเรียนท่าลาด	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๒๔๐,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	
		โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว	อาหารกลางวัน	๒๘๘,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนอง ปรือแก้ว	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๘,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	
		โรงเรียนห้วยบงวิทยา	อาหารกลางวัน	๕๑๓,๐๐๐	โรงเรียนห้วยบง วิทยา	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๓,๓๐๐	๒๙,๗๐๐	
		โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา	อาหารกลางวัน	๖๙๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน พะงาดวิทยา	กอง การศึกษาฯ	↔			↔			↔		↔				√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๗๒,๑๐๐	๑๗,๙๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ
		โรงเรียนบ้านลุงประดู่	อาหารกลางวัน	๒๘๘,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ลุงประดู่	กอง การศึกษาฯ	↔				↔			↔		↔			√	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๑,๙๘๐	๑๖,๐๒๐
รวม				๔,๖๐๒,๘๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						