



ที่.....๕๘๘/๒๕๖๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติ ทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพ

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนจึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งยังให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบการติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด คู่มาทั้งงบประมาณที่ใช้จ่ายไปการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร

โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูงานเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนโดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา ๕ ปี

จากเหตุผลดังกล่าวองค์กรการบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงกันยายน ๒๕๖๘) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าลาด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่า ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด นั่นคือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

๒.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากรสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนหรืองานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดโดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าลาด

๓.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้มีความถูกต้อง

๓.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรม

- ๓.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาการณ์
- ๓.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน และการดำเนินงาน
- ๓.๖ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๓.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
- ๓.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น
- ๓.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการต่อไป หรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time&timeframe) ความสอดคล้อง(relevance) ความพอเพียง(adequacy)ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) มีรายละเอียดดังนี้

๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการแล้วมีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน

๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยคำนึงถึงงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นสำคัญ

๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยพิจารณาดังนี้

พันธกิจ

- ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สถาบันทางครอบครัว และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครบครันและเสมอภาค
- ๒) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะต่างๆ โดยให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในแต่ละชุมชน
- ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสงบสุข
- ๔) การบริหารภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

คำเป้าหมาย

- ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาสีลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ๔) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษและปราศจากมลภาวะ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ และมีความสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาหรือขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สกวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู และนักเรียนให้เป็นผู้มีที่คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๓) ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนabethาพาทของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
- ๔) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
- ๕) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั่วทั้งเทศบาล
- ๖) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ๗) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
- ๘) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ

สถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางบก

๙) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นองค์กรคุณภาพปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ประสานประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทุกประเภทในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ
๒. บริการผู้มาติดต่อด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
๓. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ประสานประโยชน์ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
๕. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรทุกประเภทในพื้นที่
๖. เสริมสร้างวิถีชีวิตให้แก่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์และบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. ระบบการคมนาคมสะดวกและเชื่อมโยงการคมนาคมอื่น
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษอย่างยั่งยืน
๔. การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการคมนาคมมีความสะดวกและเชื่อมโยงคมนาคมอื่นเพิ่มขึ้น
๒. จำนวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๓. จำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๔. ร้อยละของสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษลดลง
๕. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
๖. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนลดลง

๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

หรือไม่งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ

๘) การประเมินผลกระทบการประเมินกระบวนการ (processevaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากมีหมู่บ้านที่บางส่วนของและส่วนใหญ่อยู่ใกล้เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และปัจจุบัน

๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในโครงการ

๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ต่อไปพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) เครื่องมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูลแบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๕) กรรมวิธี

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น

อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เอกสารการเบิกจ่ายภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดังนี้

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ หรือข้อมูลต่าง ๆ จาก

๗.๑ ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ

Kaplan

- ๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
- ๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Mode) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
- ๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
- ๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method
- ๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
- ๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
- ๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
- ๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
- ๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑) - (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
- ๑๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
- ๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
- ๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
- ๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)
- ๗.๕ ผลกระทบ (Impact)

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๘.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงาน/โครงการมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๘.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่นำไปปฏิบัติเป็นต้น
- ๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลและหาแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของเทศบาลประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มีผลต่อการดำเนินงานเพียงใด หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะดำเนินการต่อหรือขยายโครงการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐./ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้และเกิดผลอย่างไรในภาพรวมของจังหวัด ทำการสรุปผลจากการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้แล้วเกิดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไรในภาพรวมของจังหวัด พร้อมทั้งเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว(ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลจากการนำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดไปใช้แล้วเกิดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้ดำเนินการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) โดยสรุปผลดังนี้

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวม	๑๐๐	๙๗

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด(คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น)**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	(๕)	๒
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวม	๑๐๐	๙๓

ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างการเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
- ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

- ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

- ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

- คะแนน ๒๐ คะแนน = ดี
- คะแนน ๑๕ ขึ้นไป = พอใช้
- ต่ำกว่า ๑๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓

๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องสภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือน ตุลาคม	✓
มีการดำเนินการ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสะดวกคล่องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๙๓ คะแนน	๔

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด(คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๒
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวม	๑๐๐	๙๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินการดำเนินโครงการ				คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘	๑๗๖	๔๐,๘๕๕,๔๐๐	-	-
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗๖	๔๐,๘๕๕,๔๐๐	๑๐๐	๕
-ข้อมูลยัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗๖	๔๐,๘๕๕,๔๔๐	๑๐๐	๕
การดำเนินงานจริง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ -กันยายน ๒๕๖๘)	๑๕๕	๒๔,๘๗๑,๔๑๐	๖๐.๘๘	๔

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมินผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ				คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	๑๗๖	๔๐,๘๕๕,๔๐๐	ไม่มีผลกระทบ	๕

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๒	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
๓	การดำเนินโครงการ	๕	๔
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๒๐	๑๘

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนที่ได้ ๑๘ คะแนน โดยคะแนนที่มีค่าพอใช้คือ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

๑.) คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เรื่องความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหัวข้อที่ ๕.๘ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้คะแนน ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จึงมีความเห็นตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการให้ทันตามงบประมาณ อาจจะมีอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีอีก

หลายโครงการที่ได้มีการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณไว้ทั้งนี้อาจจะทำให้ประชาชนภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้รับบริการสาธารณะที่ล่าช้าไปบ้าง จึงทำให้ขาดโอกาสในการได้รับ ประโยชน์อย่างทันท่วงที หรือหันต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน และอยากให้มี โครงการที่มีส่วนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มากขึ้น

ส่วนในปีงบประมาณต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารจะมีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลได้ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้ เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อ การพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและ สำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการประเมินผลใน เชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผล ดังนี้

๓.๑ กรอบและ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่า เป็นไปตามเป้าหมาย การพัฒนาที่สอดคล้องกับ พันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลใน ระดับใด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมิน โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาที่กำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- (๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (๕) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
- (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การทำการกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
- (๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาที่ได้รับยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทาง
ทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้

โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

- (๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
- (๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
- (๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ที่ถูกต้องหรือไม่

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือใช้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นอกจากจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแนบท้ายนี้ แต่ทั้งนี้ แบบรายงานการติดตามและประเมินผล ฯ ดังกล่าว อาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการต่อไป

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	

๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. การรายงานผลการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		อยู่ระหว่างการทำเนินงาน		ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		โครงการที่เพิ่มเติม		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคม ที่สะดวก และ เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น	๖๙	๘๘.๔๖	๓	๓.๘๕	๖	๗.๖๙	-	-	-	-	๗๘	๘๔.๓๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๗๕	๙๘.๖๘	-	-	๑	๑.๓๒	-	-	-	-	๗๖	๘๓.๑๘
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๕๐	-	-	๑๑	๕๐	-	-	-	-	๒๒	๑๒.๕๐
รวม	๑๕๕	๘๘.๐๗	๓	๐.๘	๑๘	๑๐.๒๓	-	-	-	-	๑๗๖	๑๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคม ที่สะดวกและ เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น	๗๘	๗๘	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๗๖	๗๖	๑๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๒	๒๒	๑๐๐
รวม	๑๗๖	๑๗๖	๑๐๐

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามแบบติดตาม - และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพ และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการวัดคุณภาพ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวม	๑๐๐	๙๗

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือส่วนใหญ่อยู่ใน เขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑.) มีองค์การภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น
- (๒.) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่
- (๓.) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- (๔.) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
การไฟฟ้าสาขา
โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ แห่ง
มีท่ารถขนส่ง
- (๕.) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละห้ล้าน หมู่บ้านละสองแสน
- (๖.) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑.) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๒.) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขอใบอนุญาต ใบขับขี่
- (๓.) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียง
- (๔.) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑.) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒.) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (๓.) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔.) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (๕.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
- (๖.) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๗.) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (๘.) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๙.) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (๑๐.) มีวัด ๒๓ แห่ง
- (๑๑.) มีกองทุนหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
- (๑๒.) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน

๒.๒ จุดอ่อน (W : weakness)

- (๑.) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ
- (๒.) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- (๓.) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (๔.) องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ
- (๕.) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
- (๖.) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- (๗.) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- (๘.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด
- (๙.) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
- (๑๐.) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมอื่น

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘												
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัดป เริ่มโครงการ	วัดป สิ้นสุดโครงการ	
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัดป เริ่มโครงการ	วัดป สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ จากขนาด ๓๐๐ แคนโวล ไปบ้านลงประดู่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง											๔๓๐,๘๔๑.๗๒	๖๗,๐๐๘.๒๘			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมลงหม้อแปลงบ้านโคกขาม หมู่ที่ ๔ จากสามแยกผ่านใหญ่ไปทางสำนักสงฆ์วังสามแก้ว	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง											๔๑๗,๗๒๖.๘๓	๘๒,๒๗๓.๐๗			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมลงหม้อแปลงบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ จากไฟฟ้าแรงสูงเดิมไปทางบ้านนาสีนวลเข้าสระประปา	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง											๔๕๕,๐๑๑.๗๐	๔๕,๘๘๘.๓๐			
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงบ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗ จากศาลาป่าโคกหนองโน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. ชุมพวง											๔๘๘,๘๔๑.๖๖	๑,๐๑๘.๓๔			

๑. แผนงานทะเลและชุมชน
๑.๑ งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ช.บ.	ช.ม.	ช.อ.	ช.ท.	ช.ป.	ช.ร.	ช.ส.	ช.ม.	ช.ร.	ช.บ.	ช.ม.	ช.อ.	ช.ท.	ช.ป.			
							ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	ยังไม่ เริ่ม	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งโผล่ง สว่าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ จากสาม แยกบ้านนางสังวาล จีนะเรง ไปทางบ้าน นางหล้า	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ ไฟส่องสว่าง ในยามค่ำคืน คืน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อ. ชุมพวง	↕									✓		๒๕๐,๓๐๗,๙๔๔	๔๙,๖๘๒.๐๖				
๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงจาก นายนางหนองพูน วรรคต ไปทางนายนายวันนา โพธิ์ตา และขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจากสาม แยกที่นายสมพนธ์ บ้าน ทร ไปที่จุดจ่ายน้ำ	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อ. ชุมพวง	↕									✓		๓๑๖,๓๓๖.๖๑	๑๘๓,๖๘๓.๓๙				
๗	โครงการลงหม้อแปลง พร้อมขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บ้านบง หมู่ที่ ๑๔ ไปศาลตาปู่	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมพวง	ราษฎรได้ใช้ ไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๔	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อ. ชุมพวง	↕									✓		๔๓๘,๘๘๑.๙๐	๖๑,๑๑๘.๐๐				
รวม	๗			๓,๓๐๐,๐๐๐														๒,๘๐๗,๑๔๘	๔๙๒,๓๙๒				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔															
							ธ	ค	ก	ก	ค	ก	ค	ก	ค	ก	ค	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			วัด เริ่ม โครงการ	วัด สิ้นสุด โครงการ
๒	โครงการยกระดับถนน ดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายทอง จันทร์ ศรีสุขกลาง ไป ทางโรงเรียน (ทางเข้า)	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลง ดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๔.๒๕ ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๑๕,๗๐๐.๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	↕								๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐						

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ช.บ.	พ.ศ. ๒๕๖๘														
								ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.						
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายเหมือน หน้าพิมาย ไปศาลปู่ตา (คู่มือหลวง)	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางดินถนนตัด แน่นอนตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้าน โคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง												๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๐,๒๐๐.๐๐			
๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริม แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองนกู่ หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนาย คำมูล เลาดิลา ไปทาง บ้านหนองทุ่ม	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี ผิวลาดยางไม่น้อย กว่า ๑.๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองนกู่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง												๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๗๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		
๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอส ฟัลต์คอนกรีต บ้านหนอง นกู่ หมู่ที่ ๓ จากสามแยก ข้าง อบต.พ่วงเข้าหมู่บ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่น้อย กว่า ๑.๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองนกู่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง												๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๘๕,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐		

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘											
							ช.บ	ช.ม	ช.อ	ช.ร	ช.ท	ช.บ	ช.ม	ช.อ	ช.ร	ช.ท	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		
๕	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ จากสี่แยก ป้อมยามไปบ้าน นายบุญศรี ปักกาโร	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลง ดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ปริมาตรดิน ถม ๑๖๖.๐๐ ลบ.ม. น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒ จุด ระยะ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๗๕ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ระยะ ๕ ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕	กองช่าง											๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๓๑.๑. ๒๕๖๘	๒๔๖,๗๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ					
๖	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านลุง ประดู่ หมู่ที่ ๗ นา นาคำมูล ทิศน์ ไพร เลียบคลอง อีสานเขียวไปทาง ทิศตะวันออก	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุบ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ. ม. พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ จุด ทุบ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๔ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๔๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทั้งลงหินคลุกทั้ง ๔ ช่วง กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง		ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ช.บ.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๕๕๐,๘๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘												
							ช.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.		
							ช.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.		
๑๐	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ ต่อ จาก คลส. เดิมไป บ้าน หนองขาม	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ลบ.ม. เท คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕๑๔,๗๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง										๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๔,๒๐๐.๐๐			
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนน คลส. โดย การเสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ ต่อกองแอส ฟัลท์คอนกรีตเดิม ไปโรงเรียนห้วยง วิทยา	ปริมาณงาน ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิว ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง										๖ ก.ย. ๒๕๖๘	๔ พ.ย. ๒๕๖๘	๓๐๐.๐๐			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ม่วง หมู่ที่ ๑๒ ต่อ จาก คลส. เดิม ไปคุ้มน้อย	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕๘๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒											๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๔๖๔,๑๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐			

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง
เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)				
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ม.ย	ค.พ	ม.ธ	ก.พ	ก.ค	ก.เม	พ.ค	ค.พ	ค.ม	ค.ย					ค.ธ	ค.อ	ค.ก	ค.ค
๑๓	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้าน เหล่าน หมู่ที่ ๑๔ คลองห้วยบง	ดำเนินการ ก่อสร้างฝายน้ำ ล้นขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านเหล่าน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง															๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		
๑๔	โครงการซ่อมแซม ถนน คล.โดยการ เสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕ ต.จางออส ฟัลท์คอนกรีตเดิม ไปทางทิศตะวันตก บ้าน	ปริมาณงาน ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ไม่มี ไหล่ทาง หรือมีไหล่ทางไม่ น้อยกว่า ๑.๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พ รื อ ม ดิ ต ตั ง ป ำ ย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง															๓๐๐.๐๐	๔๗๕,๗๐๐.๐๐		
๑๕	โครงการขุดลอก ห้วยไผ่ บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากนางนอนงค์ แต่เดิมไปยัง ไบควน เจ็ก	ดำเนินการ ขุดปากคลอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๕.๐๐ เมตร ความลึกจาก เดิม ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คล.ส. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด แลวละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน พร้อมทำค้ำค คอนกรีตปากท่อนทั้งทางน้ำ เข้าและทางน้ำออก และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง															๓,๕๐๐.๐๐	๔๔๐,๕๐๐.๐๐		

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒.๑ งานก่อสร้าง

เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๘																	
							พ.ศ. ๒๕๖๗										ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ					
							ช.บ	ช.ม	ช.ร	ช.ส	ช.อ	ช.ก	ช.ข	ช.ค	ช.ด	ช.น								
๑๖	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการ เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖.๐๐ นิ้ว วางท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อการ อุปโภค	๒๐๘,๘๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง														๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๘	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการยกระดับ ถนนดินหรือลง หินคลุก บ้านอุดม สุข หมู่ที่ ๑๗ ต่อ จาก คล.เดิม ไปบ้านหลวงปู่เข็ม	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.ลงหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๐๑,๕๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง														๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๓ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	ดำเนินการ วางท่อ pvc ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐๘.๐๐ เมตร และวางท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๖๐๔.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อการ อุปโภค	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง															๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๑ งานก่อสร้าง
เงินงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘												
								ธ	อ	ก	ค	พ	ม	ย	ธ	อ			ก	
๑๕	โครงการถนนลง ดินลูกรัง บ้านบง หมู่ที่ ๑๕ จากสาม แยกบ้านเหล่าน ไปบ้านหนองเรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ดำเนินการ ลง ดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง											๒ ก.ค. ๒๕๖๘		๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๗๗,๒๐๐.๐๐
รวม	๑๕			๔๕๒,๒๐๐															๖,๗๖๒,๓๐๐	๗๗๘,๘๐๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ	งบประมา ณการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘													
								ก	ข	ค	ง	จ	ฉ	ช	ซ	ด					
																				ด	ค
๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้าน ท่าลาด หมู่ที่ ๑๑ จากนาขยัน ติชัยรัมย์ ไปนา นายคำสิงห์ ลำเพ็ง	ดำเนินการลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๒	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๔๗๘,๖๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง														๔๗๘,๖๐๐.๐๐	-

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ	วตป เริ่มโครงการ	วตป สิ้นสุดโครงการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							ช.บ	อ.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ			ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ	ช.บ

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)					
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘																		
								ช.ช	ช.ม	ช.ง	ช.ท	พ.บ	ช.ร	อ.ต	ช.ม	อ.ร	ช.บ	ช.ช	ช.บ	ช.ร	ช.ท	ช.ม	ช.ง	ช.ท	ช.ม	ช.บ
๓	โครงการขุดลอก ห้วยหนองเบน บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ สภาเดิม กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ขุดลอก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลึกรวม ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐ ลบ. ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามรายละเอียด แบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้า ๖๒	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๓๕๖,๔๐๐.๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กองช่าง	</																			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘													
								ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จาก คลส.เดิมไปบ้านสองคอน	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ตร.ม. ใต้ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๗ หน้า ๗	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๕๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	↕									๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๕๑๖,๗๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐			
๖	โครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาบยทองแดง สานคองไปบ้านนาบยทองจันทร์ ศรีสุกลาง	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้า ๘	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๒๐๙,๘๐๐.๐๐	บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	↕									๒๒ มี.ย. ๒๕๖๘	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘									ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วุด เริ่ม โครงการ	วุด สิ้นสุด โครงการ		
								อ	บ	ค	น	ย	อ	บ	ค	น							
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓ จากสี่แยกบ้านนาบ้ายบุด เสาศิลา ไปทางทิศตะวันออกบ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๑	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง												✓	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๒๕,๕๐๐.๐๐	๓๐,๗๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓ ต่อจาก คลอดเดิมไปบ้านเหล่าจัน เล้าถนนลาดยาง	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางดินถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๒	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง												✓	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘											
							ช.ย	ส.ม	ช.ธ	ช.พ	พ.บ	ช.ธ	ส.ค	ช.ม	ช.ธ	ช.ย	ช.บ	ช.ช		
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	วัดป เริ่ม โครงการ	วัดป สิ้นสุด โครง งการ									
๔	โครงการขุดลอก ทำเลหูล่งขนวน สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาคู หมู่ ที่ ๓	ดำเนินการ สภาพเดิมกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ขุดลึกจาก เดิม ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกรวม ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาตร ดิน ขุด ไม่ น้อย กว่า ๖,๖๖๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๔	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๒๕๕,๖๐๐.๐๐	บ้าน หนองนาคู หมู่ที่ ๓	กองช่าง											๒๕๕,๖๐๐.๐๐			
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคก น้อย หมู่ที่ ๔ จาก บ้านนายสุรา รักชนม์ ใจกล้า ไปทางบ้านนาย บุญถม ดีสุด	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖๘.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด ๑ ละ ๘ ท่อน และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๕๑,๖๐๐.๐๐	บ้าน โคกน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง									๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗																	
							พ.ศ. ๒๕๖๗	อ.บ.	อ.น.	อ.ธ.	อ.ภ.	อ.ร.	อ.ช.	อ.ค.	อ.ส.	อ.ผ.	อ.อ.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ว.ป. เริ่ม โครงการ			ว.ค. สิ้นสุด โครงการ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคก กุ่มน้อย หมู่ที่ ๔ ต่อจาก คล. เดิม ไปเชื่อมบ้านโคก เพชร ตำบลโนนรัง	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ทุเล ๘ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑ หน้าที่ ๘๘	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๓,๔๔๓,๖๐๐.๐๐	บ้าน โคกกุ่มน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง											๖ ค.ค. ๒๕๖๘	๒ ม.ค. ๒๕๖๙	-	๓,๔๔๓,๖๐๐.๐๐				
๑๒	โครงการขุดขยาย หนองห้วยใหญ่บ้าน โคกกุ่มน้อย หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ ขุดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ลาด เอียง ๑:๒ ขุดถึง ๒ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร เอียง ๑:๒ หรือปริมาณดินขุดทั้ง ๒ ข้าง ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๖	ราษฎรได้ใช้ น้ำเพื่อการ อุปโภค	๑๘๐,๔๐๐.๐๐	บ้าน โคกกุ่มน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง											๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๘๖,๕๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.๐๐				

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗																	
							ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วป เริ่ม โครงการ			วคป สิ้นสุด โครงการ
							๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘			๒๕๖๘
๑๓	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านนาสี นวน หมู่ที่ ๕ จากสี่ แยกป้อมยามไป บ้าน จรุงบุรี	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ลบ.ม ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนที่พัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๖ หน้า ๑๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๑,๖๐๐.๐๐	บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๕	กองช่าง												๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐			
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาสี นวน หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมไปบ้าน โนนรังน้อย	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนที่พัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๗ หน้า ๑๗	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๕	กองช่าง												๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘													
								ช.บ	ช.น	ช.อ	ช.ก	ช.บ	ช.ร	ช.ส	ช.ว	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖ ต่อ จาก คลดเค็มไป โรงเรียน บ้านท่า ลาด	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ช่างดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๘	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๔๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง	↕									๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐			
๑๖	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. โดย การเสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านโนน รังน้อย หมู่ที่ ๖ จากทางเข้า หมู่บ้านมาเส้น กลางหมู่บ้าน	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๙	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง	↕									๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๔๕๕,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุดหนุนโครงการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗												
							พ.ศ. ๒๕๖๘												
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	สรุป เริ่ม โครงการ	สรุป สิ้นสุด โครงการ								
๑๗	โครงการยกระดับ ถนนดินร่วนลง หินคลุก บ้านโนน รังน้อย หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสมัย เชื้อโคกรวด ไป ทางทิศตะวันตก	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติด ตั้ง ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนที่พัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๐ หน้า ๒๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง										๑๕๐,๕๐๐.๐๐			
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖ ต่อ จาก คสล. เดิมไป เชื่อมตำบลลาด ไพร	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมอัดแน่น พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนที่พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้า ๔๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑,๐๑๘,๗๐๐.๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง											๑,๐๑๘,๗๐๐.๐๐		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘													
								ธ	อ	ก	ก	ค	ช	ค	ช	ก	อ	อ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านลุง ประดู่ หมู่ที่ ๗ จาก ศาลาเดิมจากบ้าน นายถวิลวันทะ มาท ไปบ้านหนอง ตานา	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๒ หน้า ๒๒	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๔๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	↕											๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๕๕,๖๐๐.๐๐	๔๐,๙๐๐.๐๐
๒๐	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. โดย การเสริมแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านลุง ประดู่ หมู่ที่ ๗ จากสี่แยก ถนนลาดยางไป ทางทิศใต้	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตรม พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๓ หน้า ๒๓	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บ้าน ลุงประดู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง				↕								๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘	๔๔๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ			วคป สิ้นสุด โครงการ
							๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘			๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ จากวัดโพธิ์ทอง อันพันไปเชื่อมสี่ แยกโรงเรียนบ้าน หนองปรือแก้ว	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้อ ทางดินถมบดอัดแบบตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๕ หน้า ๒๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง													✓	๗ ก.พ. ๒๕๖๘	๔๖๒,๖๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐		
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ปรือแก้ว หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางพวง เพชร เติ่งนอก เชื่อมถนนรอบ หมู่บ้าน	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. ให้ลทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๖ หน้า ๒๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๔,๖๐๐.๐๐	บ้าน หนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	กองช่าง													✓	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๙๘,๙๐๐.๐๐	๘๕,๗๐๐.๐๐		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																
							ช.บ	ช.ม	ช.ร	ช.น	ช.ด	ช.อ	ช.ท	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ			ช.อ	ช.อ
							ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ	ช.อ			ช.อ	ช.อ
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คสล.เดิมไปทาง ร้านพิชชะ	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๘ หน้า ๒๘	ราษฎร สัญชาติไทย ได้สะดวก	๕๕๖,๒๐๐.๐๐	บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	↕											✓	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๐,๒๐๐.๐๐			
๒๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ รางตัน บ้านโคก ทอง หมู่ที่ ๙ จาก ถนนลาดยางไป ศาลาประชาคม	ดำเนินการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำแบบรางตัน ผึ่งขาว กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร ผึ่งขาว กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒๙ หน้า ๒๙	ช่วยระบาย น้ำไม่ให้ ท่วมขัง	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๙	กองช่าง		↕										✓	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	-			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๘													
							พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔ จากแยก บ้านนางฮืด ท้องที่นิคมไปบ้าน นายอำ มาดี	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม. ให้ลาดทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อ pvc ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๓ จุด ๖ เมตร และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผ่นพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๓๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๘๑,๕๐๐.๐๐	บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	↕										๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๒๓,๙๐๐.๐๐		
๒๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ตะคลอง หมู่ที่ ๑๐ ต.คลอง คล. เดิม ทิศตะวันตกไปบ้าน โคกพะวงด	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ลาดทางดินถมบดอัดแน่น ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผ่นพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๓๒	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	↕										๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							พ.ศ. ๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							พ.ศ. ๒๕๖๗	ช.บ.	ช.ม.	ช.ย.	อ.บ.	อ.ม.	อ.ย.	อ.ร.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.			อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ญ.	อ.บ.	อ.ป.	อ.ท.	อ.ธ.	อ.น.	อ.ด.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ข.

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)					
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘															
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.อ.	ธ.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ		อยู่ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			
																						ว.ค.	ธ.ค.	
๓๐	โครงการยกระดับ ถนนดินพริ้วลง ดินตลิ่ง บ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ ๑๑ จาก สี่แยกตะวันตก หมู่บ้านไปทางสมอ ลาด	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดิน ถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ทุก ๙ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธโครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๘	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๑๑,๖๐๐.๐๐	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง											✓				๑๖ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘	-	๔๑๑,๖๐๐.๐๐

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖			๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ช.บ.	ช.ม.	ช.อ.	ช.ร.	ช.บ.	ช.ม.	ช.อ.	ช.ร.	ช.บ.	ช.ม.	ช.อ.	ช.ร.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
๓๓	โครงการขุดเจาะ น้ำบาดาลพร้อม ระบบไฮดรอลิกส์ ๓ จุด บ้านหนองตา นา หมู่ที่ ๑๓ จุดที่ ๑ เหวหนองหัว ๒ จุด จุดที่ ๒ เหวอี ลุ่ม ๑ จุด	ดำเนินการ ขุดเจาะน้ำบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมระบบ ไฮดรอลิกส์ ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อม ติด ตั้ง ปั๊ ม ประชาชนสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๗ หน้าที่ ๖๗	ราษฎรได้ใช้ น้ำเพื่อการ อุปโภค	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง													๔๔๔,๐๐๐.๐๐				
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ตานา หมู่ที่ ๑๓ จากแยกประปาไป เขวี่ลุ่ม	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ใกล้เคียง ทางดินถมบ่ออัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาชนสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๒ หน้า ๔๒	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๔๐,๕๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง											๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๔๓๖,๘๐๐.๐๐	๕๓,๗๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		งบประมา งเบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งคงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘															
								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ											
													ส.ค.	ค.ค.	๒๕๖๘	๒๕๖๘							
๓๕	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ตานา หมู่ที่ ๑๓ จากสามแยกนา นายทองพูน วรเศรษฐ์ ไปทางเทว หนองหัว	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ระบาย ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาชนสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๓ หน้าที่ ๔๓	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑๘๖,๘๐๐.๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง											๑๖ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๔ ค.ค. ๒๕๖๘	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ฉ.	อ.ช.	อ.ซ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							อ.บ.	อ.ค.	อ.ด.	อ.ก.	อ.ข.	อ.จ.	อ.ฉ.	อ.ช.	อ.ซ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
๓๖	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านเหล่า จัน หมู่ที่ ๑๔ จาก ไร่ นายบุญโฮม ปีนเขาเส ไปเชื่อม ถนนลาดยาง	ดำเนินการ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๕ หน้า ๔๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๑๖,๖๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๘																
							พ.ศ. ๒๕๖๗										ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ				
							๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔							
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔ จาก คสล. เดิมไปบ้าน นางลักขณีย์ บุญยา มาโล	ดำเนินการ ขุดดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางดินถมบดอัด แน่นตามสภาพพื้นที่ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๖ หน้าที่ ๔๖	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๕๐,๕๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง												๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๘	๔๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐			
๓๘	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านเหล่า จัน หมู่ที่ ๑๔ เส้น ข้างวัดเขื่อน ถนนลาดยาง	ดำเนินการ ขุดดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ติด ตั้ง ป้าย ย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๗ หน้าที่ ๔๗	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง												๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)			
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘													
							ชื่อย่อ	ชื่อยาว	ชื่อย่อ	ชื่อยาว	ชื่อย่อ	ชื่อยาว	ชื่อย่อ	ชื่อยาว	ชื่อย่อ	ชื่อยาว	ชื่อย่อ	ชื่อยาว		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
๓๙	โครงการขุดเจาะ น้ำบาดาล บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการ เจาะน้ำบาดาล ขนาดท่อ ๖ นิ้ว พร้อมระบบ โซล่าเซลล์ ๒,๐๐๐ วัตต์ และติดตั้งปั๊มน้ำระบบอัตโนมัติ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้าที่ ๖๘	ราษฎรได้ใช้ น้ำเพื่อการ อุปโภค	๑๘๔,๖๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง												๑๘๔,๖๐๐.๐๐				
๔๐	โครงการก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕ เส้น หน้าวัดบ้านหนอง ขาม	ปริมาณงาน ดำเนินการ เท คอนกรีตใต้เท้าทาง ทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และอาคารคอนกรีต ทั้ง ๒ ข้าง กว้าง ช่องละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๙ หน้าที่ ๔๙	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง										๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐			

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ช.บ	ช.ม	ช.บ	ช.ม	ช.บ	ช.ม	ช.บ	ช.ม	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ				
๔๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ ๑๕ ต่อ จาก คลส. เดิมไป โรงสูบน้ำประปา (โครงการเดิม)	ปริมาณงาน ดำเนินการ ลง ดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาตร หิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๐ หน้าที่ ๕๐	ราษฎร สัญจรไม่ ได้สะดวก	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง												๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	-		
๔๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ ดิน บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นายจรัส มาตย์จักร ฝั่งซ้ายไปประปา หมู่บ้าน	ปริมาณงาน ดำเนินการ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๐ หน้าที่ ๕๐	ช่วยระบาย น้ำไม่ให้ ท่วมซึ่ง	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง												๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘											
							งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท	งบ บาท		งบ บาท
๔๓	โครงการยกระดับ ถนนดินพร้อม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖ ต่อจาก ถนนลาดยางเดิมไป บ้านโคกพะวงด	ดำเนินการลงดินถม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ลบ.ม. เทคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทาง ดินถมบดอัดแน่นตามสภาพ พื้นที่ พ ร ๕ ม ป ๕ ย ประกาศสัมพันธโครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๗ หน้า ๔๔	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	บ้านสองคอน หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง										✓	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗															
							พ.ศ. ๒๕๖๘															
							พ.ศ. ๒๕๖๗	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ										
๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ ต่อจาก ถนนลาดยางไป บ้านนาอัครเดช	ดำเนินการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๓.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๕๕ หน้า ๕๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง												๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๘	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗ จากถนน แอสฟัลต์เดิมไป เชื่อมบ้านหนองจิก ตำบลโสด	ดำเนินการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ ทางดินถมบดอัดแน่นตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๘ หน้า ๙๕	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๕,๑๘๕,๘๐๐.๐๐	บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง												๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	-	๕,๑๘๕,๘๐๐.๐๐	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							ช.บ.	ช.ม.	ช.ค.	ช.ก.	ช.ด.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.ป.								ช.ท.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.	ช.น.	ช.ร.	ช.ล.	ช.อ.

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘														
							ช.ช	ช.ม	ช.ธ	ช.เร	ช.บ	ช.เร	ช.ม	ช.ธ	ช.ม	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ					
๔๙	โครงการขุดลอก ท่าเลเลี้ยงสัตว์ สาธารณะประโยชน์ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	ดำเนินการขุดลอก กว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๗๖๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ข้อที่ ๓ หน้า ๘	ราษฎรมีน้ำ ใช้เพื่อ การเกษตร	๓๕๑,๕๐๐.๐๐	บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง		↕			✓					๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๔๗,๗๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐				
๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบง หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านหนองคำ แดงโฮง ไปคลอง เหวใหญ่	ดำเนินการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม วางท่อ pvc ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ๑ละ ๖ เมตร รวม ๑๒ เมตร ให้ลาดดิน ถมบดอัดแน่นตามสภาพ พื้นที่ และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๔๙ หน้า ๕๔	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๔๘๘,๔๐๐.๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง		↕			✓					๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐				

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ งานก่อสร้าง

เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ช.บ	ช.ม	ช.ร	ช.ท	ช.น	ช.อ	ช.ก	ช.ด	ช.ค	ช.ล	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	วคป เริ่ม โครง การ	วคป สิ้นสุด โครง การ		
๕๑	โครงการยกระดับ ถนนดินพริ้มลง หินคลุก บ้านง หมู่ที่ ๑๙ จากนา นายหลอด นานูญ ไปนายแสง ฉลาดเยี่ยม	ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ลบ. ม. ช่วงที่ ๓ ลงดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวาง ท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ทุบ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ข้อที่ ๖๐ หน้าที่ ๖๐	ราษฎร สัญจรไปมา ได้สะดวก	๓๐๔,๕๐๐.๐๐	บ้านง หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง												๕ ส.ค. ๒๕๖ ๘	๓ ต.ค. ๒๕๖ ๘	๒๘๘,๗๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐		
รวม			๕๑	๒๙,๓๐๘,๒๐๐																		๑๔,๘๐๑,๑๗๒.๓	๑๓,๘๘๖,๑๓๗.๖๕

- แผนงานนครและชุมชน (งานกึ่งจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง	เพื่อรณรงค์สร้าง จิตสำนึกให้กับ ประชาชนในการคัด แยกขยะ ลดปริมาณ ขยะมูลฝอย สร้างการ มีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการขยะ		๑๐๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ										✓				๑๐๐,๐๐๐			
รวม				๑๐๐,๐๐๐														๐		๑๐๐,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๘				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในด้านสหภาพ	สวัสดิการ ผู้สูงอายุ	๑๘,๓๖๒,๒๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	✓	✓	๑๘,๓๖๒,๒๐๐	๑,๑๐๗,๖๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ผู้พิการในด้านสหภาพ	สวัสดิการคน พิการ	๔,๘๑๗,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	✓	✓	๔,๘๐๖,๖๐๐	๓๐,๔๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในด้านสหภาพ	สวัสดิการผู้ พิการ	๑๓๒,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	✓	✓	๑๓๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
รวม	๓			๒๔,๓๑๐,๒๐๐																	๒๓,๑๗๕,๖๐๐	๓๓๖,๐๐๐

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘											
							๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วุดป เริ่ม โครงการ	วุดป สิ้นสุด โครงการ
๑	โครงการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน	ประชาชนตำบลท่าลาด	ฝึกอบรม ประชาชน	๕๐,๐๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ											๒๘ มี.ค. ๖๘	๒๘ มี.ค. ๖๘	๓๓,๓๙๔	๑๖,๖๐๖			
๒	โครงการเยี่ยมบ้านผู้มี ความพิการ	ผู้พิการในตำบลท่าลาด	ผู้มีความ พิการได้รับการ เยี่ยมเยียน	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ		↕									๑๒ ธ.ค. ๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๓๕,๐๑๒	๑๔,๙๘๘			
๓	โครงการรณรงค์ยุติ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าลาด	แสดงความรู้ กตัญญูเชิดชู ผู้สูงอายุ	๑๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าลาด	กอง สวัสดิการฯ					↕						๑๓ เม.ย. ๖๘	๑๓ เม.ย. ๖๘	๑๐๕,๙๘๐	๔,๐๒๐			
๔	โครงการรณรงค์วัยใส	เยาวชนตำบลท่าลาด	นักเรียน ได้รับความรู้	๒๐,๐๐๐	รร.ห้วยข วิทยา	กอง สวัสดิการฯ					↕						๗ มี.ค. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	๑๐,๖๑๑	๙,๓๘๙			
๕	โครงการอบรมให้ความ รู้แก่เด็กและเยาวชน	คณะกรรมการเด็กและ เยาวชนตำบลท่าลาด	สภาเด็กและ เยาวชน ได้รับความรู้	๖๐,๐๐๐	ต.วังหมี่ อ.วังน้ำเขียว	กอง สวัสดิการฯ											๒๕ ก.พ. ๖๘	๒๕ ก.พ. ๖๘	๔๓,๖๒๒	๑๖,๓๗๘			
รวม	๕			๒๙๐,๐๐๐															๒๒๙,๐๑๙	๖๐,๙๘๑			

- แผนงานงานกาชาดสภาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.			ว.ค.ค.	ว.ค.ค.	
๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนตำบล หาด	เกิดการอนุรักษ์ ประเพณีที่ดีงามให้ คงอยู่สืบไป	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษา ฯ	←												✓	ว.ค.ค.	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๖๖,๘๖๖.๖๖	๓,๑๓๓.๐๔
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชน ตำบลท่าลาด	เปิดโอกาสให้เด็ก ได้กล้าแสดงออก และเข้าร่วม กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ (๑๕๐,๐๐๐)	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษา ฯ	←												✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๔๘,๖๐๐	๑,๔๐๐
๓	โครงการจัดการแข่งขัน เด็กเล็กเกมส์	เด็กและเยาวชน ตำบลท่าลาด	เด็กเล็ก ศพด.โม สิงห์ ได้เสริมสร้าง พัฒนาการ	๖๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กอง การศึกษา ฯ	←												✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๘,๓๕๖	๑,๖๔๔
๔	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด "ท่าลาดคัพ"	ประชาชนในตำบลท่า ลาด	ประชาชนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และ ห่างไกลจากยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ (๕๐๐,๐๐๐)	ตำบลท่าลาด	กองการ ศึกษา ฯ	←												✓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐๘,๖๓๐	๑๑,๓๗๐
รวม	๔			๙๖๐,๐๐๐																		๙๑๖,๐๔๘.๖๖	๑๗,๕๕๑.๐๔

- แผนสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการปฏิบัติการทางแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.ท่าลาด	เพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทัน ต่อเหตุการณ์	ให้บริการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วย ได้รับการช่วยเหลือ และส่งต่อถึง สถานพยาบาลอย่าง ปลอดภัย	๗๐๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข											๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๗๐๐,๐๐๐	๐			
๒	โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติ อบต.ท่าลาด	เพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทัน ต่อเหตุการณ์	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับยา เสพติด	๕๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข						✓						๐	๕๐,๐๐๐			
๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	เพื่ออบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง และประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑	กอง สาธารณสุข											๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							พ.ศ. ๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน			ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน	ดำเนินการ บางส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗															
							ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ													
๗	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน โคกพะเกาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษและบรรณรังค์ ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เกิดความ ตระหนัก เกี่ยวกับภัยของ ยาเสพติดใน ชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน โคกพะเกาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข ๑											๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๘	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านโคกพะเกาด หมู่ที่ ๒	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมด้านโภชนาการและ สุขภาพให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็กรับคำ แนะนำด้าน โภชนาการและ การเลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้าน โคกพะเกาด หมู่ที่ ๒	กอง สาธารณสุข ๑											๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๙	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับการ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองนาคู หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข ๑											๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๑๐	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน หนองนาคู หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษและบรรณรังค์ ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เกิดความ ตระหนัก เกี่ยวกับภัยของ ยาเสพติดใน ชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน หนองนาคู หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข ๑											๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗										ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วัด เริ่ม โครงการ	วัด สิ้นสุด โครงการ		
							พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพตำบลโนนเจริญและ ชุมชน บ้านหนองนาคู หมู่ที่ ๓	เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องสุขภาพใน โรงเรียน ชุมชนและ สุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพใน โรงเรียน ชุมชน และสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองนาคู หมู่ที่ ๓	กอง สาธารณสุข ๑	↕										๗ ม.ค.๒๕๖๘	๙ ม.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐			
๑๒	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน โคกสูงน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ๑		↕									๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐			
๑๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์มหาราช บำบัด ทุกข์ของประชาชน หมู่ที่ ๔	เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับสตรี ไทยมีพฤติกรรมการ ตรวจเต้านม ด้วย ตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน โคกสูงน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ๑			↕								๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐			
๑๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้าน โภชนาการและสุขภาพ ให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็กรับคำ แนะนำด้าน โภชนาการและ การเลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้าน โคกสูงน้อย หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ๑			↕								๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ		
							๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗		
๑๕	โครงการตรวจสุขภาพ เคสใหม่ที่ บ้านสนวน หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน สนวน หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ๑												๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๑๖	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านสน วน หมู่ที่ ๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษและ รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหายา เสพติด	เกิดความ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของ ยาเสพติดใน ชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน สนวน หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ๑												๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๑๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระราช มหารัชมังคลาจารย์ บ้านสนวน หมู่ที่ ๕	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีให้มี พฤติกรรมตรวจคัด กรองด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน สนวน หมู่ที่ ๕	กอง สาธารณสุข ๑												๑๕ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐		
๑๘	โครงการตรวจสุขภาพ เคสใหม่ที่ บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข ๑												๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘												
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการปรับปรุงภาชนะ โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านโนนรัง น้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น ทูรกันดาร ได้รับบริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข ๑										๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๒๐	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ราชวรมงคลเจ้าด้าน ภัยมะเร็งเต้านม บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน โนนรังน้อย หมู่ที่ ๖	กอง สาธารณสุข ๑										๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐		
๒๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านลู่ประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้เิน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน ลู่ประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข ๑										๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงเรียนและชุมชน บ้านลู่ประดู่ หมู่ที่ ๗	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ได้รับความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน ลู่ประดู่ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข ๑										๗ มี.ค.๒๕๖๘	๙ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)			
							พ.ศ. ๒๕๖๗										พ.ศ. ๒๕๖๘							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							๕ ธ	๕ พ	๕ ก	๕ ค	๕ เม	๕ พ	๕ มิ	๕ ก	๕ ค	๕ เม	๕ พ	๕ มิ	๕ ก	๕ ค						
๒๓	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ด้านภัยแล้งและน้ำ บ้านลุงประจักษ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พหุวัฒนธรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้าน ลุงประจักษ์ หมู่ที่ ๗	กอง สาธารณสุข ฯ													✓	๑๔ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐			
๒๔	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนอง ปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ													✓	๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐			
๒๕	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษและ รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหายา เสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยา เสพติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้านหนองปรือ แก้ว หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ													✓	๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)									
							พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘																					
							๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐				๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙
๒๖	โครงการปรับปรุง สภาพโภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองปรือแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมี ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และ เด็กทารกแรกเกิดจนถึง อายุ ๓ ปีที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร ได้รับบริการที่ เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๘	กอง สาธารณสุข ฯ																								๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐	
๒๗	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน โคกทอง หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ																									๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๒๘	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยา เสพติดให้โทษและบรรณคดี ให้ประชาชนร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนัก รู้เกี่ยวกับภัยของยา เสพติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน โคกทอง หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ																									๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๒๙	โครงการอบรมหมู่บ้าน พระราชประสงค์ บ้านโคกทอง หมู่ที่ ๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพของประชาชน ให้กับหมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน โคกทอง หมู่ที่ ๔	กอง สาธารณสุข ฯ																									๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมา ณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																	
							๒๕	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖			๒๕๖
							๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖			๒๕๖
๓๐	โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ^๑													๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐				
๓๑	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านวัยแม่แรงได้ นม บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้กับสตรีไทยที่มีพฤติกรรมการ ตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้รับความรู้ จากการอบรมหรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๖,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ^๑													๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐				
๓๒	โครงการปรับปรุง ภาชนะโภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารก แรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ใน ถิ่น ทูรกับดาร์ ได้รับบริการที่ เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่ดีขึ้น	๗,๐๐๐	บ้านหนองตะ คลอง หมู่ที่ ๑๐	กอง สาธารณสุข ^๑													๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐				
๓๓	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตนเองและประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนอง หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ^๑													๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐				

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป เริ่ม โครงการ	วคป สิ้นสุด โครงการ		
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๗							
๓๔	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ สม่ำเสมอ	ประชาชนได้รับความรู้ จากการอบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง เต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ											๑๙ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐	
๓๕	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพภิบาลโรงเรียน ชุมชน และสุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่อง สุขภาพภิบาลโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๑	กอง สาธารณสุข ฯ												๗ มี.ค.๒๕๖๘	๙ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๓๖	โครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ												๕ มี.ค.๒๕๖๘	๒๘ มี.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๓๗	โครงการรณรงค์แก้ปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านหนอง ม่วง หมู่ที่ ๑๒	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้โทษและรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยา เสพติดในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ												๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
							พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ว.ค.	ว.ค.		
๓๘	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๒ หมู่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พฤติกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ ความรู้จากการ อบรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒	กอง สาธารณสุข ฯ													๗,๐๐๐	๐
๓๙	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ													๗,๐๐๐	๐
๔๐	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพในโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพของ ประชาชน	ได้รับความรู้เรื่อง สุขภาพใน โรงเรียน ชุมชน และสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ													๖,๐๐๐	๐
๔๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้ทันมอ หมู่บ้าน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองตานา หมู่ที่ ๑๓	กอง สาธารณสุข ฯ													๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินการ			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗												
							ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ		
๔๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านเหล่าจัน หมู่ ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนไม่รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจ สุขภาพ เพื่อใช้ใน การวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน เหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ									✓	๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๓	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้านเหล่า จัน หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดให้โทษและ รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	เกิดความ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยา เสพติดในชุมชน	๗,๐๐๐	บ้าน เหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ									✓	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘	๕ มิ.ย. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๔๔	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้ หนองพยาธิและโรค ให้ประชาชนบริโภค อาหารที่สะอาดถูกหลัก อนามัย	ได้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรค หนองพยาธิ	๖,๐๐๐	บ้าน เหล่าจัน หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ									✓	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๔๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองจาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองและประชาชนได้รับ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการ วางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองจาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข ฯ									✓	๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							พ.ศ. ๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙			๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
๔๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านโนน พระราช ประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้นการ ให้คำแนะนำด้าน โภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้าน หนองขาม หมู่ที่ ๑๕	กอง สาธารณสุข ๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
							พ.ศ. ๒๕๖๗																	
							ธ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ธ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ธ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ก.พ.	ม.ค.			ธ.ค.
๕๐	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านสอง คอน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมี ครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิด จนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ใน ถิ่น ทูรกันดาร ได้รับ บริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับ คำแนะนำเกี่ยวกับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดี ขึ้น	๗,๐๐๐	บ้าน สองคอน หมู่ที่ ๑๖	กอง สาธารณสุข ฯ															๒๓ เม.ย.๒๕๖๘	๒๕ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพตนเองและ ประชาชนได้รับการคัด กรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับ บริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน สุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ															๕ ส.ค.๒๕๖๘	๒๘ ส.ค.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐
๕๒	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ และรณรงค์ให้ ประชาชนร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ในชุมชน	๖,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ															๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๖,๐๐๐	๐
๕๓	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็ก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	เพื่ออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมด้าน โภชนาการและสุขภาพ ให้กับแม่และเด็ก	แม่และเด็กได้รับคำ แนะนำไว้ด้าน โภชนาการและการ เลี้ยงดู	๗,๐๐๐	บ้าน อุดมสุข หมู่ที่ ๑๗	กอง สาธารณสุข ฯ															๒๑ เม.ย.๒๕๖๘	๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)										
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																						
							๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗			๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗
๕๔	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนสุขภาพ	๗,๐๐๐	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	กองสาธารณสุขฯ																							๗,๐๐๐	๐	
๕๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพกับโรงเรียนและชุมชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับโรงเรียนชุมชนและสุขภาพของประชาชน	ได้ความรู้เรื่องสุขภาพกับโรงเรียน ชุมชนและสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	กองสาธารณสุขฯ																							๖,๐๐๐	๐	
๕๖	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	เพื่อส่งเสริมให้ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปีที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้รับบริการที่เหมาะสม	แม่และเด็กได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดีขึ้น	๗,๐๐๐	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๘	กองสาธารณสุขฯ																							๗,๐๐๐	๐	
๕๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านนง หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	ประชาชนที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนสุขภาพ	๖,๐๐๐	บ้านนง หมู่ที่ ๑๔	กองสาธารณสุขฯ																								๖,๐๐๐	๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗																
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ว.ค. เริ่ม โครงการ	ว.ค. สิ้นสุด โครงการ		
๔๘	โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕๖ มหาราชแห่งบ้าน บง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจให้กับสตรีไทยมี พหุวัฒนธรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่าง ถูกต้องและสม่ำเสมอ	ประชาชนได้ความรู้จาก การอบรมหรือให้ความรู้ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม	๗,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ												๑๔ มี.ค.๒๕๖๘	๑ เม.ย.๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๔๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านใน พระราช ประสงค์ บ้านบง หมู่ที่ ๑๔	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพของ ประชาชนให้กับหมอ หมู่บ้าน	ได้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเบื้องต้นการให้ คำแนะนำด้าน โภชนาการ	๗,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๑๔	กอง สาธารณสุข ฯ												๒๗ พ.ค.๒๕๖๘	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๐		
๕๐	โครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	เพื่อประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทันต่อ เหตุการณ์	เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ตำบล ท่าลาด	กอง สาธารณสุข ฯ												๒๐ ก.พ.๒๕๖๘	๕ มี.ค.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐		
รวม	๕๐			๑,๑๖๐,๐๐๐																๑,๑๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		

- แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ วัดเริ่ม โครงการ	วัดสิ้นสุด โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗												
							อ.๕	อ.๖	อ.๗	อ.๘	อ.๙	อ.๑๐	อ.๑๑	อ.๑๒	อ.๑๓	อ.๑๔	อ.๑๕	อ.๑๖	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการปลูกหญ้า แฝก	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ปลูกหญ้า แฝก	๕,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด							↕			✓	๑๔ พ.ค. ๖๗	๑๔ พ.ค. ๖๗	๔,๐๓๒	๙๖๘					
๒	โครงการส่งเสริมการ แปรรูปการเกษตร	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การแปรรูป การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด		↕								✓	๒๖ มี.ค.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๗,๔๑๓	๒,๕๘๗					
๓	โครงการส่งเสริมการ รักษาน้ำรักษารักษ์ แผ่นดิน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	การรักษาน้ำ รักษารักษ์ แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด							↕			✓	๑๑ มี.ย.๖๗	๑๑ มี.ย.๖๗	๒,๕๓๒	๒๗,๔๖๘					
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ประชาชนในตำบลท่าลาด	อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด							↕			✓	๒๗ ส.ค.๖๗	๑๗ ส.ค.๖๗	๑๔,๔๕๒	๕,๕๔๘					
รวม	๔			๗๕,๐๐๐															๓๘,๔๒๗	๓๖,๕๗๑					

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗									
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	การเลือกตั้งขององค์กร บริหารส่วนตำบลท่าลาด	การเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในตำบลท่าลาด	การเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.										✓			๑๐,๐๐๐			
๒	โครงการกฎหมายควารู้ ชุมชน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ความรู้ด้าน กฎหมาย	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.										✓			๒๐,๐๐๐			
๓	โครงการจัดการภาครัฐ ตามแนวทางการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านใน ตำบลท่าลาด	ความรู้การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.										✓			๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการปกป้องสถาบัน ของชาติ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่า ลาด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. ท่าลาด ทุกคน	ปกป้องสถาบัน ของชาติ	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.										✓			๑๐,๐๐๐			
๕	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตโดย ภาคประชาชน	ประชาชนในตำบลท่าลาด	ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.										✓			๒๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ผลการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗									
							ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
๖	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๘๐,๐๐๐ (๒๘๐,๐๐๐)	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.											๒ พ.ค. ๖๘	๓ พ.ค. ๖๘	๑๘๘,๓๐๐	๘๑,๗๐๐		
๗	โครงการสำนึกรักบ้านเกิด	เด็กและเยาวชน โรงเรียนใน พื้นที่ตำบลท่าลาด ๘ โรงเรียน	ความสำนึกรัก บ้านเกิด	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.											๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	๔,๑๘๗	๑๕,๘๑๓		
๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ท่าลาดทุกคน	คุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.														๒๐,๐๐๐		
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด	คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่าลาด ที่ได้รับการ เลือกตั้งใหม่	ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.														๒๐,๐๐๐		
๑๐	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนัก ปลัด	ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.														๑๐๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘									
							ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		
๑๑	โครงการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗)	ประชุมคณะหมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	การทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด	↕										✓	๒๐ พ.ย. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๘,๔๓๒	๑,๕๖๘	
๑๒	โครงการจัดทำระบบข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ได้รับข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง									✓						๑๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	อบรมให้ความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง	↕								✓						๑๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดเก็บรายได้	อบรมให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องใน ภาษี	ให้ชุมชนชาวบ้าน ได้รับการบริการ ภาษีได้อย่าง ถูกต้อง	๑๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	กองคลัง	↕								✓						๑๐,๐๐๐	
รวม	๑๔			๕๘๐,๐๐๐																๒๓๐,๙๑๙	๓๔๙,๐๘๑	

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘										
							ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
๑	โครงการฝึกอบรมทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน อบต.ท่าลาด	ประชาชนที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ จำนวน ๓๕ คน	ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.											ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วคป สิ้นสุด โครงการ	๒ ส.ค. ๖๘	๔ ส.ค. ๖๘	๔๐,๓๔๐	๑,๐๐๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ท่าลาด ทุกคน	ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าลาด	สำนักปลัด อบต.													๒๗ มี.ย. ๖๘	๒๗ มี.ย. ๖๘	๑๘,๐๔๓.๒๐	๑,๓๗๖.๘๐	
รวม	๒			๗๐,๐๐๐																			

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลการดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
							อ.๕	อ.๖	อ.๗	อ.๘	อ.๙	อ.๑๐	อ.๑๑	อ.๑๒	อ.๑๓	อ.๑๔	อ.๑๕	อ.๑๖	อ.๑๗	อ.๑๘	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.ท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน ๒๕๕ วัน เป็นเงิน ๓๑๗,๕๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๗๐,๙๙๒ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๐,๔๔๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็น เงิน ๑๑,๗๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖,๙๐๔ บาท	เด็กนักเรียน ได้รับการจัดการ เรียนการสอน อย่างสมวัย และ มีอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับใช้ในการ เรียนการสอน	๔๓๔,๕๙๖	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต. ท่าลาด	กอง การศึกษา ฯ												๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๙๖,๕๐๘	๔๐,๖๒๘

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)					
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘																		
							๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘				๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘
							๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘				๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๓๔๓,๙๘๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๓๖,๙๐๘ บาท - เพื่อจ่ายค่าน้ำเชื้อเพลิงให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๓๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๒,๖๗๕ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๘,๐๙๖ บาท	เด็กนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมวัย และมีอุปการะต่างๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน	๔๓๐,๓๖๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	กองการศึกษา	<																				

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	งบประมาณ งบประจำ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.			ว.ค.ค.		
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาคำนวน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน เป็นเงิน ๒๖,๘๒๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๘๔๐ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑,๘๔๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๘๔๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๒,๘๘๔ บาท	เด็กนักเรียน ได้รับการจัดการ เรียนการสอน อย่างสมวัย และ มีอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับใช้ในการ เรียนการสอน	๒๖,๘๔๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาคำนวน	กอง การศึกษา ๑															๑.๒.๒.	๑๑,๘๔๐	๕๖,๘๔๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘												
							ธ.ค.	ก.ย.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ส.ค.	ธ.ค.				

๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองขาม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน เป็นเงิน ๒๔๖,๙๐๐บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๕๕,๒๑๖ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนไม่ให้เกิดักปฐมวัย เป็นเงิน ๘,๑๒๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๘,๑๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๒,๙๓๒ บาท	เด็กนักเรียน ได้รับการจัดการ เรียนการสอน อย่างสมวัย และ มีอุปการณ่ ต่างๆ สำหรับใช้ในการ เรียนการสอน	๓๓๓,๕๔๘	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนอง ขาม	กอง การศึกษา ฯ											๑๐ ก.ย. ๖๘	๒๔๘,๑๔๕	๓๘,๔๐๓
---	--	--	---	---------	---------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------	--------

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
							พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๕						
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกพะวงด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันเป็นเงิน ๒๙๙,๘๘๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๖๗,๐๔๘ บาท - เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๖๘๐๐, บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๙,๘๖๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นเงิน ๑๑,๐๕๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก ปฐมวัย เป็นเงิน ๑๖,๗๐๔ บาท	เด็กนักเรียน ได้รับการจัดการ เรียนการสอน อย่างสมวัย และ มีอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับใช้ในการ เรียนการสอน	๔๑๑,๓๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคก พะวงด	กอง การศึกษา ๑													๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๓๖,๒๖๒	๗๕,๐๘๐

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.			ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
๖	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต รับผิดชอบของ อบต.ท่าลาด จำนวน ๘ แห่ง	เด็กนักเรียนใน สังกัดได้มี อาหารกลางวัน วันที่ถูกหลัก โภชนาการ และ ได้รับสารอาหาร ครบถ้วน			กอง การศึกษา ๑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

		โรงเรียนบ้านหนองเรือแก้ว	๒๐๗,๐๐๐	โรงเรียน บ้านหนอง เรือแก้ว	๒๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๐๗,๐๐๐	๐
		โรงเรียนห้วยบงวิทยา	๕๔๐,๓๓๐	โรงเรียนห้วย บงวิทยา	๕๔๐,๓๓๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๔๐,๓๓๐	๐
		โรงเรียนบ้านพะวงดวิทยา	๘๒๖,๕๙๒	โรงเรียน บ้านพะวงด วิทยา	๘๒๖,๕๙๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๘๒๖,๕๙๒	๐
		โรงเรียนบ้านลุงประดู่	๒๔๐,๓๐๐	โรงเรียน บ้าน ลุงประดู่	๒๔๐,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๔๐,๓๐๐	๐
รวม	b		๖,๔๙๓,๐๙๗		๖,๔๙๓,๐๙๗			๖,๔๙๓,๐๙๗	๒๔๕,๒๓๖